

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

2020 оны 5 дугаар сар

МОН 49430: Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөр (АСХХОХ):

Улаангом, Өмнөговь болон Тариалан сумд
Увс аймаг

Энэхүү байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний нэг хэсэг юм. Энэ нь зээлдэгчийн баримт бичиг. Иймд АХБ-ны Захирлуудын зөвлөл, удирдлага, ажилтнуудын үзэл бодлыг төлөөлөхгүй бөгөөд бүрэн дүүрэн боловсруулагдаагүй байж болно

ХАНШИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ
(2019 оны 9 дүгээр сарын 3)

Мөнгөний нэгж	–	Төгрөг (MNT)
Төгрөг 1.00	=	\$0.00038
\$1.00	=	Төгрөг 2,620

ТОВЧИЛСОН ҮГ

АХБ	-	Азийн Хөгжлийн банк
АСХХОХ	-	Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр
ГЗБГЗЗГ	-	Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүй
АМС	-	Хөрөнгийн үнэлгээний байгууллага
БОАХТХГ	-	Байгаль орчны арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гэрээлэгч
БОГ	-	Аймгийн Байгаль орчны газар
МУХБ	-	Монгол улсын Хөгжлийн банк
БОНБУ	-	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
БОМТ	-	Байгаль орчны арга хэмжээний төлөвлөгөө
БОХМТ	-	Байгаль орчны хяналт мониторингийн тайлан
МУЗГ	-	Монгол улсын засгийн газар
ГБА	-	Гомдол бараглуулах ажиллагаа
БОТБУ	-	Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ
БОАЖЯ	-	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Төг	-	Монгол төгрөг
БХБЯ	-	Барилга, хот байгуулалтын яам
ХААХҮЯ	-	Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
ҮБАШ	-	Үндэсний бэлчээр ашиглагчдын холбоо
ТОСК	-	Төрийн орон сууцны корпораци
ТХН	-	Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж
ТТГ	-	Төслийн туслан гүйцэтгэгч
БОТУ	-	Байгаль орчны түргэвчилсэн үнэлгээ
НШТ	-	Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө
ХБББ	-	Хамгааллын бодлогын баримт бичиг (2009)
Ам. доллар	-	АНУ-ын доллар

Жин, хэмжүүр

км	-	Километр
км ²	-	Километр квадрат
кг	-	Килограмм
га	-	Гектар
м	-	Метр
м ³	-	Куб. метр
мг	-	Миллиграмм
мг/л	-	Миллиграмм литр
тн	-	Тонн.

Энэ тайланд ам. долларын "\$" гэж тэмдэглэв.

Агуулга

I. ТАНИЛЦУУЛГА.....	4
II. БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ	5
A. Төслийн түвшинд	5
B. Увс аймаг	6
III. БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨЛЛҮҮДИЙН ТУХАЙ ТОВЧ ДҮГНЭЛТ	10
IV. ОЛОН НИЙТИЙН ХЭЛЭЛҮҮЛЭГ	12
V. НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	13
VI. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....	36
A. АСХХОХ-ийн 1-р ээлжид хамааралтай байгаль орчны чанарын стандартууд	36
B. Гүйцэтгэлийн хяналт.....	36
C. Тайлагнах	36
D. БОМТ-ний тооцоот зардал.....	41
E. Онцгой Байдлын Үед Авах Арга Хэмжээ	41
ХАВСРАЛТ А. МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЧАНАРЫН СТАНДАРТУУД.....	42
ХАВСРАЛТ В. АЙМАГ, СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЖИШЭЭ	48
ХАВСРАЛТ С: ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД АВАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ..	49
F. Дохиололын журам	50
G. Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ.	51

Хүснэгт 1. Улаангом болон Өмнөговь сумын төвүүдэд төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалт
Хүснэгт 2. Увс аймгийн БОМТ-г хэрэгжүүлэх чиглэлээр хүлээх үүрэг хариуцлагын тойм
Хүснэгт 3. АСХХОХ-ийн болзошгүй нөлөөллүүдийн хураангуй
Хүснэгт 4. Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө – Увс аймаг
Хүснэгт 5. Орчны хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөө
Хүснэгт 6. АСХХОХ-ийн гүйцэтгэлийн хяналтын үзүүлэлтүүд
Хүснэгт 7. Увс аймгийн бомт-ний жишиг зардал
Хүснэгт 8. Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ, хүлээх үүрэг хариуцлага
Хүснэгт 9. Нүүлгэн шилжүүлэх журам
Хүснэгт 10. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн үед авах арга хэмжээний үед мөрдөх журам
Хүснэгт 11. Гал түймрийн үед авах арга хэмжээний үед мөрдөх журам

Зураг 1. АСХХОХ-ийн байгууллагуудын зохицуулалт

I. ТАНИЛЦУУЛГА

1. (АСХХОХ) Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1-р ээлж нь баруун гурван аймаг болох Увс, Баян-Өлгий, Ховдыг хамарна. Энэхүү Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг төсөлд хамрагдаж буй Увс аймгийн төв Улаангом болон Өмнөговь, Тариалан сумын төвүүдэд зориулж боловсруулсан болно. Төсөлд хамрагдаж буй бусад хоёр аймаг болох Баян-Өлгий, Ховд аймгуудад БОМТ-ийг тус тусад нь бэлтгэлээ.

2. БОМТ нь АСХХОХ-ийн 1-р ээлжээр Улаангом, Өмнөговь суманд хөгжүүлэх дэд бүтэц, агро-үйлдвэрлэлийн болон бэлчээрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хэрэгжилтийг барилга угсралтын өмнөх, барилга угсралтын ажлын явцад болон түүний дараах үе шатуудаар дамжуулан удирдах бөгөөд байгаль орчины төлөв байдлын үнэлгээгээр тодорхойлогдсон байгаль орчин болон нийгэмд учрах шаардлагагүй нөлөөллүүдийг үүсгэхгүй байх мөн төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс үүсэх гэнэтийн нөлөөллийг хэмжиж, баримтжуулахад чиглэх болно.

3. Энэхүү БОМТ нь барилгын ажил гүйцэтгэгч компаниудад барилгын багцын тендерийн баримт бичгийн иж бүрдэлд багтах гүйцэтгэгчийн БОМТ-г (ГБОМТ) боловсруулахад нь чиглэл өгөх болно. Бусад хоёр аймгийн БОМТ-тэй адилаар Улаангом, Өмнөговь сум дахь 1-р ээлжийн ТЭЗҮ-ийн БОМТ-г цогцолбор, бие даасан менежментийн хэрэгсэл болгон боловсруулсан бөгөөд цаашдаа нарийвчилсан зураг төслийн үе шатанд шинэчлэгдэж байх болно.

A. АСХХОХ-ийн ерөнхий тойм

4. АСХХОХ-ийн 1-р ээлж нь эхний удаад 3 аймгийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжиж, хот, суурины нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулна. Дараачийн ээлжинд АСХХОХ-д бусад аймгуудыг хамруулна¹. Хөтөлбөр нь зорилтот бүс нутагт, аймгуудад, хүртээмжтэй, байгаль орчинд ээлтэй ногоон хот байгуулалт, бэлчээрийн тогтвортой менежмент, тогтвортой агробизнесийн нэмүү өртгийн сүлжээ, өрсөлдөх чадвартай нутаг дэвсгэрийн хөгжлийг дэмжинэ. Аймаг бүрт тус хөтөлбөр нь ногоон хот байгуулалт болон хөдөөгийн дэд бүтцийн уялдааг боловсронгуй болгохыг дэмжсэн агробизнес болон бэлчээрийн менежментэд бодит хөрөнгө оруулалт хийх, одоогийн арга хэмжээг бэхжүүлэхэд чиглэнэ. АСХХОХ-ийн хөрөнгө оруулалт нь монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөх нөлөөлөл, эмзэг байдал болон бэлчээрийн доройтлыг бууруулахад чиглэгдэнэ.

5. Бүх салбаруудыг хамарсан АСХХОХ-нь дараах хоёр үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгт хөрөнгө оруулалт хийх болно.Үүнд:

(i) Хотын үндсэн дэд бүтэц, байгууламж, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ,

(

ii) Агро-үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжуудыг барьж байгуулах болон бэлчээрийн

6. Хүснэгт 1-д Увс аймгийн төв Улаангом мөн Өмнөговь болон Тариалан сумдын төвд хийгдэх төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтыг нэгтгэн харуулав. Хотын дэд бүтэц нийтийн аж ахуйн хөрөнгө оруулалт нь үндсэндээ яг аймаг, сумын төвүүдэд хэрэгжих бол агро-үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалт нь аймаг сумын төвөөс гадагш хийгдэх боловч сумын төвтэй ойрхон орших газруудад хийгдэнэ. Шинэ засгийн өсөлт, төрөлжилтийн хөдөлгүүр болох боломж бүхий бүс нутгийн буюу орон нутгийн эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудад чиглэх болно. Агро-үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулалтанд дэд бүтэц мөн дэйжлэг туслалцаа үзүүлэнэ. Жич, Тариалан суманд зөвхөн усжуулалтын систем байгуулагдана.

Хүснэгт 1. Улаангом сумын төв болон Өмнөговь сумын төвүүдэд төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалт

¹ Аймаг нь Монгол Улсын засаг захиргааны нэгж бөгөөд мжутай дүйнэ. 21 аймагтай, аймаг бүр аймгийн төвтэй. Аймаг нь сумдаас бүрдэх ба сум нь бас сумын төвтэй. Монгол Улс нийт 304 сумтай (аймгуудын төвийг эс тооцон). Сум дундажаар 4 000 хүн амтай, 5 000 орчим км² нутаг дэвсгэртэй.

Хот Төлөвлөлтийн болон Агро-бизнесийн Дэд Бүтэц	
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт²	Дулаан хангамжийн шугам сүлжээг сайжруулах
Зам засаж сайжруулах, ус зайлуулах дренаж, шугам хоолой	Үерийн хамгаалалтын даланг сэргээн засварлах, сайжруулах бэхэлгээ
Бохир ус зайлуулах цуглуулах, сүлжээг сайжруулах, бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих буюу өргөтгөх	Усан хангамжийн суваг
Ундны усыг ариутгах, ус түгээх сүлжээг сайжруулах	Хог хаягдлын цэгийг сайжруулах
Цахилгаан эрчим хүчийг өргөтгөх	Сургууль, эмнэлэг, захиргааны барилгыг өргөтгөх, шинэчлэн засварлах
Харилцаа холбооны цамхаг, шилэн кабелийн сүлжээ	
Агро-Бизнес Хийгдэх Хөрөнгө Оруулалт	
Бэлчээр ашиглагчдын бүлгүүдэд ³ зориулсан олон нийтэд суурилсан төсөл бичил мал аж ахуй хадлан тэжээлийн талбай, агуулах сав бага оврын усалгааны систем, худаг усыг барьж байгуулах жижиг гол дээр гүүр барих –	агро парк хорио цээрийн бүс (ХЦБ) –ийг байгуулах мах боловсруулах үйлдвэр - мал эмнэлэг лабораторийн үйлчилгээ - судалгааны төв
Тэжээлийн аж ахуй ба усалгааны системийн сүлжээ	бизнес инкубатор төвүүд боловсруулах үйлдвэрүүд

* ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭД БҮТЦИЙН ХАМТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭНЭ

1. Үнэлгээний агуулга

7. АСТХХОХ нь АХБ-ХБББ (2009) болон тэргүүн туршлагын эмхэтгэлд (2012) заасны дагуу байгаль орчны хувьд Б зэрэглэлд хамаарна. 1-р ээлжийн хувьд БОАЖЯ-ны Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн удирдлагын газраас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБУ) хийхийг шаардах болно.

II. БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ

A. Төслийн түвшинд

8. АСХХОХ-ийн бүтэц зохион байгуулалтын зохицуулалтыг дор нэгтгэж, Зураг 1-д тусгалаа. Сангийн Ямаар ахлуулж БХБЯ, ХХААХҮЯ, БОАЖЯ, Монгол Улсын Хөгжлийн банк (МУХБ), зорилтот аймгуудын удирдлагууд оролцсон, төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, бодлого стратегийн чиглэл өгөх, яам, агентлагуудын уялдаа холбоог хангах зорилго бүхий Төслийн удирдах хороог (ТУХ) байгуулна. Төслийн хэрэгжилтийг шууд удирдах, хяналт тавих зорилгоор БХБЯ, ХХААХҮЯ, МУХБ, аймгуудын удирдлагыг оролцуулсан Гүйцэтгэх ажлын хэсэг (ГАХ) байгуулагдана. Төслийг гүйцэтгэх агентлаг (ГА) нь БХБЯ байх бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавина. ГА нь ТУХ болон ГАХ-ын удирдлага дор ажиллана. БХБЯ-ны дэргэд Хөтөлбөрийн менежментийн алба (ХМА) байгуулагдах бөгөөд захирал нь ГЗБГЗЗГ-ын дарга байх

² Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөлд (ОНОСХШТ), ТА 9030, 2017.

³ Бэлчээр ашиглагчдын бүлэг

болно. ХМА-ыг албаны захирал удирдах ба гурван дэд зохицуулагч бүхий дараах хэлтсүүдтэй байна. Үүнд: (i) хот суурин, нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн асуудал хариуцсан хэлтэс (ХМА)-ийн захиралын удирдлага дор (БХБЯ-тай уялдаж хамтран ажиллана); (ii) бэлчээрийн менежмент, хөдөө аж ахуйн бүрэлдэхүүн хэсгийг хариуцсан хэлтэс (ТМА-ны дарга, зохицуулагчид тайлагнах, ХХААХҮЯ-тай уялдаж хамтран ажиллана); (iii) худалдан авалт, санхүү, хамгааллын асуудал, магадлан шинжилгээний асуудлыг хариуцсан хэлтэс (ТМА-ны захирал болон зохицуулагчид шууд тайлагнана); МУХБ-ХУК-ын зүгээс төслийн Санхүүгийн зуучлалын зээл (СЗЗ) гэсэн бүрэлдэхүүн хэсгийг удирдах Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгжийг (ХХН) МУХБ-ны шууд удирдлага дор байгуулах ба энэ нэгж нь ХУН-ийн захирал ба зохицуулагчтай хамтран уялдаж ажиллана.

1. Аймгийн хэмжээнд

9. Аймгийн хэмжээнд Аймгийн төслийн алба (АТА), төслийн зорилтот сумдад сумын хэрэгжүүлэх алба (СХА) байгуулагдана. Алба тус бүр хот байгуулалт, бэлчээрийн менежмент, агро-бизнес, байгаль хамгаалал, магадлан шинжилгээний багтай байна. АТА тус бүрт зохицуулагч байх бөгөөд ХМА-ны захирал, зохицуулагчдад тайлагнах бөгөөд ажлаа Аймгийн ЗДТГ-тай уялдуулна. Мах, ноос, ноолуур, арьс шир, нэхий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн холбооны төлөөлөл, МҮХАҮТ, малчдын байгууллага, хоршоодоос бүрдсэн орон нутгийн Агро бизнесийн зөвлөлийг байгуулах ба эдийн засгийн болон өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх чиглэлээр ГАХ болон ХУН-нд удирдамж, дэмжлэг үзүүлнэ. Төслийн зорилтот сум дундын төв бүрт Сум дундын төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (СДТХН) байгуулагдах бөгөөд хот байгуулалт, бэлчээрийн менежмент, агробизнесийн багаас бүрдэнэ. СДТХН-ийн үйл ажиллагааг нэгжийн зохицуулагч удирдах ба АТА-ны зохицуулагчид тайлагнах бөгөөд Сумын ЗДТГ-тай уялдаа холбоотой ажиллана.

2. Бие даасан СЗЗ-ийн хэсгийн байгаль орчны менежмент

10. Төслийн зэрэгцсэн бас нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох СЗЗ-д (Хүснэгт 1-д) зориулж МУХБ-аас байгуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж (ХХН) нь Бүс Нутгийн Ногоон Агробизнесийн Сан (БННАС) дахь хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтад зориулж санхүүгийн зуучлагчдын боловсруулах БОМТ-ний хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах болно. Санхүүгийн зуучлагчид нь БОМТ-г АХБ-ХБББ (2009) болон МУ-ын ЗГ-аас тавигддаг шаардлагыг хангах зорилгоор СЗЗ хэсгийн удирдамж болгон боловсруулсан БОНУС-аас тусад нь боловсруулна.

В. Увс аймаг

11. Увс аймгийн 1-р ээлжийн БОМТ-ийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий анхан шатны менежментийн бүтэц дараах байдалтай байна. Төслийн ГА болох БХБЯ нь БОМТ-г аймгийн төв Улаангом, мөн Өмнөговь болон Тариалан сумдын төвд хэрэгжүүлэх ажлыг нийтэд нь хариуцах ба шаардлагатай тохиолдолд ГАХ эсвэл ТУХ-оос өндөр түвшний шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлнэ. УБ-т байрлах ХМА-ны худалдан авалт, санхүү, хамгаалал, магадлан шинжилгээний асуудал хариуцсан хэлтсийн Дэд Зохицуулагчаас **#3** (Зураг 1) нийгмийн хамгааллын ажилтантай хамтран ажиллах байгаль орчны хамгааллын ажилтныг (БОХА) томилно. БОХА нь Увс аймагт БОМТ-г амжилттай хэрэгжүүлэх асуудлыг хариуцна. БОХА нь Улаангом дахь АТА-ны зохицуулагчтай нягт хамтран ажиллана. Аймгийн зохицуулагч нь АТА-ны хамгаалал, магадлан шинжилгээний багт ажиллах аймгийн байгаль орчны хамгааллын ажилтныг (АБОХА) томилно. АБОХА нь Улаангом болон Өмнөговь сумын БОМТ-г зохих түвшинд хэрэгжүүлэхийн тулд төслийн талбай дээр ажиллах ба БОХА-ны дэмжлэг авна. АБОХА нь эргээд Өмнөговь болон Тариалан сумдууд дахь БОМТ-ийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан сумын төслийн хэрэгжилтийн нэгжтэй (СДТХН) нягт хамтран ажиллаж, удирдан чиглүүлэх болно. АБОХА нь БОХА-ийн дэмжлэгтэйгээр барилгын ажлын гэрээт гүйцэтгэгчдийн зүгээс хийж буй ГБОМТ-ний гүйцэтгэлийг удирдаж хянана. Гүйцэтгэгч нь Увс аймгийн дэд төслүүдийн барилгын ажлын багцуудыг барилгын тендерийн баримт бичигт тусгагдсан БОМТ-нд үндэслэж ГБОМТ-г боловсруулах ба тендерийн саналдаа тусгасан байна.

ЗУРАГ 1. АСХХОХ-ийн хөтөлбөрт оролцогч байгууллагуудын зохион байгуулалт



12. БАОХА нь БОХА ба ТХХТЗ-ийн дэмжлэгтэйгээр Улаангом Өмнөговийн БОМТ-г амжилттай хийж гүйцэтгэхэд чиглэсэн өдөр тутмын ажлыг хариуцна. БОНУ хийх эрх бүхий Монгол улсын ААН БОМТ-ний хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Улаангом мөн Өмнөговь болон Тариалан сумдад хийгдэх байгаль орчны хяналт шинжилгээ, дүгнэлтийг хийж гүйцэтгэнэ.

13. Төслийг хэрэгжүүлэх ба хяналт тавих зөвлөх багийн (ТХХТЗБ) байгаль орчны олон улсын мэргэжилтэн (БООУМ) байгаль хамгааллын ажилтнуудад БОМТ-г хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллана. ТХХТЗБ нь АСХХОХ-ийн 1-р ээлжийн нарийвчилсан зураг төсөл болон хэрэгжилтэд хяналт тавихаар АХБ-ны хамгааллын ажилтны хамт ажиллах болно. Барилгын багц ажлын гэрээт гүйцэтгэгчид нь Увс аймгийн төслийн тендерийн баримт бичигт тусгагдсан БОМТ-нд үндэслэж боловсруулсан өөрийн ГБОМТ-г хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 1-р ээлжийн байгаль орчны менежментийн чиглэлээр ажиллах байгууллага, ажилтнуудын гол болон туслах үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж, доорхи Хүснэгт 2-т нэгтгэн харуулав.

14. БХБЯ нь төслийг эзэмшигч бөгөөд Гүйцэтгэгч агентлаг болохынхоо хувьд Увс аймгийн БОМТ-г амжилттай хэрэгжүүлж дуусгах, шаардлагатай бол БОАЖЯ, АХБ-тай хамтран ажиллах үндсэн үүрэгтэй.

15. Төслийн удирдах хороо нь ГАХ-ийн дэмжлэгтэйгээр: (i) засгийн газрын түвшинд арга хэмжээ авах шаардлагатай байгаль орчны менежментийн аливаа асуудлаар шийдвэр гаргана (ii) БОМТ-ний хэрэгжилт түүний дотор байгаль орчны хяналтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөөцийг цаг тухайд нь хуваарилах ажлыг хангана. ТУХ/ГАХ нь ТХНэгж болон Байгаль Хамгааллын Ажилтнаар дамжуулж байгаль орчныг хамгаалах үүргээ биелүүлэх, Улаангом болон Өмнөговь мөн Тариалан сумд дахь төсөлд хамрагдаж буй нутгийн оршин суугчид, хувийн хэвшлийнхний зүгээс шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа авах мөн түүнчилэн олон нийттэй зөвлөлдөх, тэдэнд мэдээлэл өгөх, байгаль орчны хяналт-шинжилгээ болон өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх механизмыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.

16. Увс аймаг дахь зохицуулагч нь АБОХА-ны дэмжлэгтэйгээр аймгийн БОМТ-ний өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулах, удирдах үүрэгтэй. АБОХА нь ТХХТЗБ-БООУМ-ний дэмжлэгтэйгээр дараах ажлуудаас бүрдэх БОМТ-ний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хянаж ажиллах ба хийх ажил зөвхөн үүгээр хязгаарлагдахгүй. Үүнд (а) нарийвчилсан зураг төсөл гарсны дараа БОМТ-г шинэчлэх; (b) БОМТ-ний зөвлөмжийг гүйцэтгэгчийн зураг төсөл/тендерийн баримт бичигт тусгасан байдлыг хянах, Гүйцэтгэгчидээр байгаль орчны хувьд

хариуцлагатай худалдан авалт хийлгүүлэх; (с) барилгын ажлын гэрээг байгуулахаас өмнө Увс аймгийн хувьд хийгдсэн БОННУ-г БОАЖЯ-р зөвшөөрүүлж батлуулах; (d) шаардлагатай бол Улаангом болон Өмнөговь сум дахь нөлөөлөлд өртөж буй газар нутгийн хүрээлэн буй орчны нэмэлт суурь мэдээллийг (орчны агаар, гүний болон гадаргын усны чанар, дуу чимээ, замын хөдөлгөөний асуудал) олж авах; (е) Гомдол барагдуулах механизмыг баталгаажуулж, зохион байгуулж ажиллах; (f) сонгогдсон Гүйцэтгэгчдийн БОМТ-г хянаж, тодруулах; (g) Гүйцэтгэгчдийг БОМТ-г дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг хянах; (h) ТХХТЗ-тэй хамтран гүйцэтгэх орчны хяналт шинжилгээний жилийн тайлангуудын⁴ нэг хэсэг болох БОМТ-ний хэрэгжилтийн тайланг сар бүр гаргаж ГА-д хүргүүлэх; (i) шаардлагатай тохиолдолд орон нутгийн оролцогч талуудтай зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулж, яг гүйцэтгэгдэж буй барилгын ажлын талаар болон төслийн хамгийн сүүлийн үеийн үйл ажиллагаа, ГБМ-ын талаар оролцогч талуудад шинэчилсэн мэдээлэл өгөх; (j) ТХХТЗ - БООУМ-ний (доороос үзнэ үү) явуулж буй сургалтад дэмжлэг үзүүлж, БОМТ-г хэрхэн дагаж мөрдөж буй байдалд хяналт тавих, жилийн тайланг хянах, гэх мэт.

17. Гүйцэтгэгч нь БОМТ-нд бүрэн нийцсэн өөрсдийн БОМТ-г (ГБОМТ) боловсруулж, хэрэгжүүлж, хэрэгжилтэд нь хяналт (дотоодын) тавина. Үүнд: (a) тендерт оролцогчид нь ирүүлэх саналдаа төсөвт оруулах байгаль орчны арга хэмжээнүүдийн жагсаалтыг тусгана (b) гэрээний нөхцлийн байгаль орчны талаархи заалтууд тусгагдсан байна.

Хүснэгт 2 Увс аймгийн БОМТ-г ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫН ТОЙМ

Үе шат	Хариуцах байгууллагууд	Байгаль орчны чиглэлээр хариуцах үүрэг
Төслийн бэлтгэл ажил	БОАЖЯ	АСХХОХ-ийн БОНЕУ хийх АСХХОХ-ийн БОМТ эсвэл БОННУ-г хянаж засгийн газраар батлуулах
	ХА, Улаангомьн ТХН	БОАЖЯ-д хандаж БОНЕУ хийх хүсэлт гаргана. БОАЖЯ-ны журмын дагуу болон АХБ-ХБББ-т (2009) заасан БОУХХ-ний дагуу БОТБУ-г хийж гүйцэтгэнэ. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх тухай хуулийн (2012) дагуу БОННУ эсвэл БОМТ-г боловсруулна.
	Төсөлд бэлтгэх ТТ-ны зөвлөхүүд	БОАЖЯ-нд хүсэлт гаргахад нь ХА-т туслалцаа үзүүлэх, БОТБУ бэлтгэх (АХБ-ХБББ 2009)
	АХБ	БОТБУ, БОНБТ-г хянаж зөвшөөрөх, АХБ-ны вэбсайт дээр мэдээлэх
Нарийвчилсан зураг төсөл	ТХХТЗБ (Төсөл хэрэгжүүлэх, хяналт тавих зөвлөх баг)	Нарийвчилсан зураг төсөл болон тендерийн баримт бичигт байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг тусгах
	Улаангомьн төслийн нэгж, БОХА ТХХТЗБ- (Төсөл хэрэгжүүлэх, хяналт тавих зөвлөх баг) -ийн БО-ны Олон Улсын Мэргэжилтнүүд	БОМТ-г нарийвчилсан зураг төсөлтэй уялдуулж шинэчлэнэ. Шинэчилсэн БОМТ-г ТХХТЗБ-т өгнө.
	АХБ	Шинэчилсэн БОМТ-г батлах
Тендер	УБ хотын ТН, Улаангомьн АТН, тендерт оролцогч ААН Улаангомьн БОМ,	Тендерийн баримт бичиг, барилгын ажлын гэрээ болон гүйцэтгэгчийн барилгын менежментийн төлөвлөгөөнд нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, БОМТ-ний талаарх АХБ, ЗГ-ын заалтуудыг тусгах.
	ТХХТЗБ, АХБ	Тендерийн баримт бичгийг шалгаж хянах, төсөлд оролцоход бэлэн эсэхийг баталгаажуулах.
Барилга угсралт	ТУХ болон ХАХ	Хэрэгжүүлэгч Агентлагийг дэмжин туслаж ажиллах
	ЕА, Ulaangom PMO Хэрэгжүүлэгч Агентлаг, Улаангомьн Төсөл Хэрэгжүүлэгч Нэгж	Байгаль орчинд хөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
	Гүйцэтгэгчид	АХБ, ЗГ-ын БОМТ-ий шаардлагыг бүрэн хангасан Гүйцэтгэгчийн БОМТ-г (ГБОМТ) бэлтгэж ирүүлэх. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, дотоод хяналт шинжилгээ / хяналт хийнэ.
		ГБМ-ийг зохицуулах, БОМТ-ийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, барилгын талбайд тогтмол хяналт шалгалт хийх,

⁴ АСХХОХ-д зориулсан Орчны хяналт шинжилгээний тайлангийн жишээг Хавсралт В-д үзүүлэв.

Үе шат	Хариуцах байгууллагууд	Байгаль орчны чиглэлээр хариуцах үүрэг
	БОХА/ УБ хотын ТН, Улаангомьн БОХА/ ТМА	БОМТ-ний ажлын явцын тайланг сар бүр гаргах, сургалт явуулах, Байгаль орчны хяналт шинжилгээний жил тутмын тайланг боловсруулахад нь ТХХТЗБ-т дэмжлэг үзүүлэх.
	БОНУ хийх эрх бүхий ААН	Байгаль орчны хяналт шинжилгээг улирал бүр гүйцэтгэх, тайлан бэлтгэх.
	ТХХТЗБ-БООУМ	Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний талаар зөвлөгөө өгөх, Байгаль орчны менежментийн чиглэлээр ТХН-д иж бүрэн техникийн дэмжлэг үзүүлэх, сургалт явуулах, БОМТ-г дагаж мөрдөж буй талаар хяналт шалгалтыг жил бүр хийх, Байгаль орчны хяналт шинжилгээний жил тутмын тайланг бэлтгэхэд БОХА-ныг дэмжин туслах, тайланг АХБ-нд өгч байх
	АХБ	Хяналт шинжилгээний баг ажилуулах, БО-ны хяналт, шинжилгээний тайлангуудыг хянах, батлах
Үйл ажиллагаа Ашиглалт	Улаангомьн АТН	БОМТ-ний хэрэгжилтийг хянах, байгаль орчны менежментэд тавигдах шаардлагуудын талаар ТХН, Монгол Улсын Хөгжлийн Банк болон АТА-д зөвлөмж заавар өгөх, сургалт явуулах болон БО-ны хяналт, шинжилгээний тайланг бэлтгэх
	БОНУ хийх эрх бүхий ААН	Батлагдсан хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу хяналт байгаль орчны шинжилгээ явуулах
	АХБ	БОМТ-ний хяналт шинжилгээ, явцын тайланг хянан баталж, АХБ-ны төслийн цахим хуудсанд мэдээлнэ.

АХБ = Азийн хөгжлийн банк, УБ хотын – ТХН –ийн БОХМ= Байгаль Орчны Хамгааллын Мэргэжилтэн, АТН = Аймгийн төслийн нэгж, ТХХТЗБ = Төсөл хэрэгжүүлэх, хяналт тавих зөвлөх баг, БООУМ = Байгаль орчны олон улсын мэргэжилтэн, Улаангомьн ТХН-ийн Байгаль Орчны мэргэжилтэн, ХХА = БХБЯ-ны Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх агентлаг, ХА = Хэрэгжүүлэгч агентлаг (БХБЯ), БОАЖЯ = Байгаль орчин Аялал жуулчлалын Яам, БОННУ = Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, БОТБҮ = Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, БОМТ = Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, БОХШТ = Байгаль орчны хяналт шинжилгээний тайлан.

18. Төсөлд хамрагдах газар нутгийн олон нийтийн зүгээс Улаангом дахь АТН-тэй хамтран дараах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож туслах ба мөн үр өгөөжийг хүртэнэ. Үүнд: (а) 1-р ээлжийн БОТБҮ, Увс аймгийн БОМТ-г олон нийтэд нээлттэй болгох, Аймгийн БОМТ-ний орчны хяналт шинжилгээний тайланд мэдээлэлд өгөх, (b) 1-р ээлжийн төслийг хэрэгжүүлснээс үүдэн гарах эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын нөлөөллийн талаар олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; (в) Барилгын ажил эхлэхийн өмнө эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын суурь өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулах; (d) Гүйцэтгэгчийн зүгээс хийсэн байгаль орчны хяналт шинжилгээний үр дүн, тайланг шаардлагатай бол хянаж шалгах, Улаангом, Өмнөговь болон Тариалан сумын төвүүдэд сумдын иргэдийн хурлын байранд дэлгэж тавьсан байх (е) Гүйцэтгэгчийн хайхрамжгүй байдлаас үүдэлтэй нь тогтоогдсон байгаль орчин/нийгмийн чиглэлээр илэрсэн зөрчлийг засч залруулах шаардлагатай арга хэмжээг авахуулах. Орчны хяналт шинжилгээний талаарх бэлэн байгаа мэдээлэл, ГБМ болон дээр дурдсан нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдийн оролцоо зэрэг нь гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажлын гүйцэтгэлд олон нийтийн шууд оролцоог хангаж өгөх болно.

19. Барилга угсралтын ажил эхлэхээс өмнө шаардлагатай нэмэлт суурь мэдээлэл цуглуулах, БОМТ-ний Хяналтын төлөвлөгөөний дагуу барилгын ажлын болон ашиглалтын үе шатуудад байгаль орчны улирлын хяналт шинжилгээ хийх ажлыг БОНУ хийх эрх бүхий ААН-ээр гүйцэтгүүлнэ. Энэхүү эрх бүхий ААН нь байгаль орчны өгөгдөл мэдээллийг цуглуулах болон хяналт шалгалтын ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол улсын чанарын баталгаа, хяналтын талаарх дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх ба орчны агаар, ус, дуу чимээний чанарын стандартад нийцэж буй эсэхийг үнэлнэ. Эрх бүхий ААН нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын хяналтын тайланг ТХН-д улирал тутамд гаргаж өгнө.

20. Төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, зөвлөх багийн (ХХТЗБ) байгаль орчны олон улсын мэргэжилтэн (БООУМ) нь БОХА болон АБОХА-ны дэмжлэгтэйгээр 1-р ээлжийн БОМТ-г хэрэгжүүлэхэд нь зориулж ГАХ ба ГА-т “биечилсэн” сургалт явуулах, техникийн чиглэл зөвлөлгөө өгөх үүрэгтэй байна. ТХХТЗБ-ийн БООУМ нь БОХА/АБОХА ба ГА-д (а) нарийвчилсан зураг төсөл, төслийн бэлтгэл, (б) сургалт, (в) тухайн жилд гарсан байгаль орчны ахиц дэвшил, БОМТ-ний биелэлтэд хяналт тавих, (г) БОМТ-ний жил тутмын хяналт

21. Азийн хөгжлийн банк (АХБ) нь зөвшөөрөл өгөх зориулалтаар холбогдох баримт бичгүүдийг нягтлан үзэх ба 1-р ээлжийн холбогдох асуудлууд үүний дотор байгаль орчны асуудлыг хянах зорилгоор тогтмол хяналт шалгалтын багийг ажиллуулна. Тухайлбал 1-р ээлжийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах үе шатанд шинэчилсэн БОМТ болон түүний дараагаар хэрэгжүүлэх шатанд хийгдэх байгаль орчны хяналт шинжилгээний тайланд (БОХШТ) зөвшөөрөл авах ёстой.

Өртөж буй аж ахуйн нэгжүүд			Өртөж буй хэсэгчилсэн газрууд			
Айл өрх	Байгууллага ААН	Нийт Байгуулл ага ААН	Бүтэн	Хэсэгчилсэн байдлаар	Нийт	Өртөж буй хэсэгчилсэн газрын талбай хэмжээ (м²)
21	1	22	-	14	14	1,138
Барилгын ажлын үе шат						

Гэр хороолол дахь хуучин байшинг буулгах, талбайг цэвэрлэх:

- Уламжлалт гэр, модон байшинд асбест зэрэг хорт материал агуулагддаггүй тул 4-р баг ба хувилбараар орж буй 9-р багийн хашаан дахь гэр, байшинг хэсэгчлэн эсвэл бүрэн буулгах явцад хорт материал үүсгэхгүй. Айл өрхийн нүхэн жорлонг устгаж, хөрсөөр дүүргэх ажлыг Улаанбаатар хотод АХБ-наас хэрэгжүүлж буй Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах төслийн мөрдөж буй журмын дагуу гүйцэтгэнэ. Нүхэн жорлонгийн ойролцоох хөрсийг бактери устгах бодисоор шүршиж ариутгана.

Шинэ болон өргөтгөж хангамжийн шугам сүлжээ (цэвэр, бохир ус, дулаан) шинэчлэн газар доогуур тавина, (холбоо, цахилгаан) сүлжээ шинэ болон шинэчилэн ил тавьж, зам, дренаж, усны суваг, голын эрэг далангийн тохижилтыг хийж, шинэчлэн засварлаж өргөтгөн барилга (гэр хороолол дахь орчин үеийн сууц, БУЦБ, мах боловсруулах үйлдвэр, лаборатори, сургууль, эмнэлэг, олон нийтийн төв), хог хаях цэгийг цэвэрлэж хашаажуулах ажил:

- Барилгын ажлын улмаас үүсэх нийтлэг нөлөө, саад нь дараах байдлаар илэрнэ: i) олон нийт зорчих зам талбай, явган хүний хөдөлгөөнийг хаах, эсвэл багасгах; ii) бизнес болон амралт чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа тасалдах; iii) газар шорооны ажил, хүнд даацын ачааны машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтаас үүсэх сул тоос шороо; iv) тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний улмаас үүсэх хөрсний бохирдол; v) оршин суугчид болон ажиллагсдын осол, гэмтлийн эрсдэлүүд; vi) замын хөдөлгөөнд саад үүсэх, зам тээврийн осол нэмэгдэх vii) ажилчдын байрлах хотхоноос үүсэх хатуу хог хаягдал, ахуйн бохирдол; viii) явуулын ажилчдаас үүдэлтэй нийгмийн асуудал; ix) соёлын өв, үнэт зүйлс, сургууль, эмнэлэг, олон нийтийн төвд учирч болзошгүй саад доголдол

Хангамжийн үйлчилгээ тасалдах:

- Улаангом ба Өмнөговь сумын төвд дэд бүтэц, шугам сүлжээг засварлах, өргөтгөх ажлын явцад оршин суугчид болон аж ахуйн нэгжүүдийн хангамжид тасалдал үүсэх нь дамжиггүй. Орон нутагт гарах саад бэрхшээлийг багасгахын тулд тухайн үед нөөц болон туслах төхөөрөмж ашиглах болно.

Карьер, шороон ордууд:

- Одоо ашиглаж байгаа болон Увс аймгийн Байгаль орчны газраас зөвшөөрөл олгосон карьер, ухлагыг ашиглана. Шинээр ухлага, карьер нээхгүй, ямар ч шинэ газрыг хөндөхгүй, ухлага, карьерыг ашигласны дараа талбайг зохих байдлаар аюулгүй болгож нөхөн сэргээх шаардлагатай гэсэн шаардлагуудыг барилгын ажлын тендерийн баримт бичигт багтаасан болно

Асфальт, бетон зуурмагийн үйлдвэр:

- Асфальт, бетон зуурмаг үйлдвэрлэх түр цехүүд хот суурин газрын дэд бүтцийн ажилд ашиглагдаж болзошгүй. Энэхүү цехүүд нь тухайн газар, орон нутгийн хувьд хүрээлэн буй орчины бохирдлын эх үүсвэр болдог. Элс, бусад агрегат түүхий эд материалын овоолгоос үүсэх салхи, усны элэгдэл (тоос шороо, лаг хурдас) болон зуурмаг үйлдвэрлэх, хүнд даацын тэргээр зөөвөрлөх явцад үүсэх байнгын чимээ шуугиан, хөдөлмөр хамгааллын эрсдэл зэрэг асуудлууд үүснэ. Түүхий эдийг зохисгүй хэрэглэх, хадгалахаас үүдэж цемент дэх бэхжүүлэгч химийн бодис болон асфальт хийх материал дахь нүүрсустөрөгч нь (газрын тос, шингэлэгч зэрэг) хөрсний болон гадаргын усны бохирдол үүсгэж болзошгүй.
- Түр цех байгуулах, ажиллуулах, эцсийн байдлаар буулгаж зөөх ажлыг гүйцэтгэхдээ ийм ажилд хэрэглэдэг сайн туршлагын аргуудыг хэрэгжүүлэх ёстой. Гүйцэтгэгч нь БХБЯ-ны хяналтын дор Дэлхийн Банкны (ОУСК) ЕНС удирдамжид заасан 1) цемент, шохой үйлдвэрлэх, 2) Барилгын материал олборлох; 3) Газрын тосны жижиглэнгийн сүлжээ гэсэн олон улсын дүрэм журмыг баримтлах ёстой. Саяхан батлагдсан АНУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах агентлагийн (USEPA 2014) Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэх практикийн журмыг мөн ашиглаж болно.

Ахуйн хэрэгцээний усан хангамжийн тасалдал

- Улаангом, Өмнөговь сум дахь ахуйн ус түгээх цэг, худгаас хэрэгцээний усыг зөөдөг өнөөгийн практик нь барилгын ажлаас шалтгаалж амархан тасалдаж болзошгүй.

Улаангом

Далангаар тогтоож үүсгэсэн нуурын хэсэгт үерийн хамгаалалтын даланг сайжруулах:

-
- Уулнаас буух уруйн үерээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Улаангомын баруун урд талд баригдсан 5.0 км шороон даланг шинэчлэн сайжруулна. Далангийн хойд төгсгөлийн хэсгийг орон нутгийн ундны усан хангамж, усжуулалтад зориулсан жижиг нуур үүсгэхэд ашиглана. Нуурт лаг тунах, даланд элэгдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд далан дээр ажиллах хэсгүүдийн хооронд лаг шавар шүүгч хөшиг юм уу давхар налуу байрлуулахад онцгой анхаарах хэрэгтэй.
-

Улаангом, Өмнөговь сумын төв

Хог хаях цэгийг сэргээн шинэчлэх:

- 1-р ээлжээр Улаангом, Өмнөговь сум дахь хогийн цэгүүдийн үйл ажиллагааг хамруулсан хатуу хог хаягдлын менежментийн нарийвчилсан үнэлгээ хийж гүний усны түвшин, чанарыг тогтооно. Хог хаягдал салхинд тарж хийсч байгааг зогсоох мөн урьдчилан сэргийлэх зорилгоор одоо байгаа хогийн цэгүүдийг цэвэрлэж, хашаажуулна. Өмнөговь сумын хувьд хөрсний усны үнэлгээ хийх асуудал зайлшгүй шаардлагатай. Учир нь орон нутгийн удирдлагууд сумын төвийн усан хангамжийн эх үүсвэр болдог хөрсний усны түвшинг харгалзахгүйгээр хогийн цэгийг гүнзгийлж ухуулсан байна. Хог хаягдалаас шалтгаалж хөрсний ус бохирдож буй эсэхийг мэдэх зорилгоор хөрсний усны түвшин, усны чанарыг тодорхойлох шаардлагатай.
-

Ашиглалтын үе шат

Одоо байгаа төсөлд холбогдох дулааны станцаас гарах утааны найрлагыг олон улсын стандартад (ж-бэл: ОУСК-БОЭМАНУ, ДЭМБ 2007) нийцүүлэх арга хэмжээ авахгүй бол Улаангомын төвлөрсөн дулаан хангамжийг өргөтгөснөөр агаарын бохирдлыг нэмэгдүүлэхэд хүргэж болзошгүй юм.

Өргөтгөж буй ундны усан хангамжид зориулж гүний усыг нэмж олборлох, мах боловсруулах үйлдвэр болон услалтын системд зориулж гүний ба гадаргын усны шинээр олборлох нь Улаангом, Өмнөговь сум дахь төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон усны эх үүсвэрээс доош орших хэрэглэгчдэд усны хомсдол үүсгэж болзошгүй юм. ТЭЗҮ-ийн судалгаагаар тогтоосон төслийн янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн усны хэрэгцээ болон орчны усны хүрэлцээний тооцоог нарийвчилсан зураг төслийн үе шатанд баталгаажуулах шаардлагатай.

Төлөвлөж буй Улаангом, Өмнөговь дахь БУЦБ-ийг шинэчлэх, бохир ус цуглуулах системийн өргөтгөлийн дараа хаягдал усны болон уг усыг нийлүүлж байгаа голын усны чанарыг хянаж шинжилж байх шаардлагатай. Мах боловсруулах үйлдвэр зэрэг агро паркийн байгууламжуудад зориулсан шинэ болон шинэчилж өргөтгөх цэвэрлэх байгууламжуудын цэвэрлэгээний түвшин зорилтот олон улсын стандартын (ж-бэл: ОУСК-БОЭМАНУ 2007) түвшинд хүрч байгааг баталгаажуулах шаардлагатай.

Усалгаатай талбайгаас гарах урсацыг цуглуулах зорилгоор төлөвлөсөн талбайн дагуух мод бут тарьж ургамалжуулсан суваг шуудуу нь бордсон талбайгаас гарсан усыг талбайгаас доошхи хэсгийн гадаргын ус руу оруулахгүй барьж байгаа эсэхийг шалгаж байх зорилгоор Улаангом, Өмнөговь орчмын услалтын системээс доошхи гадаргын усны чанарт хяналт тавих шаардлагатай.

IV. ОЛОН НИЙТИЙН ХЭЛЭЛҮҮЛЭГ

25. Улаангом, Өмнөговь болон Тариалан сумдуудад зориулж боловсруулсан оролцогч талуудтай зөвшилцөх хөтөлбөрийг 1-р ээлжийн зураг төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах хоёр байршилд хамрагдсан талуудтай хийсэн зөвлөлдөх уулзалтаар эхлүүлсэн (БОТБҮ-ний V-р бүлгийг үзнэ үү). Үүний дараагаар БОТБҮ-ний эхний хувилбарыг өмнөх уулзалтад хамрагдсан оролцогч талуудад танилцуулж, санал авах болно. Нөлөөлөлд өртсөн талуудыг ил тод мэдээллээр хангах, тэдэнтэй зөвлөлдөх ажлыг барилга угсралтын ажил эхлэхээс өмнө болон барилгын ажлын үе шатанд ГБМ-аар (БОТБҮ-ний G бүлэг дэх) үргэлжлүүлнэ.

26. Төслийн 1-р шатанд төсөлд оролцогч талуудын бүрэн гүйцэт оролцоо, тэдэнтэй зөвшилцөх зэргийг амжилттай сайн хэрэгжүүлэх амин чухал зүйл нь оролцогч талуудын оролцоо, ажлын үр дүнд хяналт шалгалт явуулж байх. Барилгын ажил эхлэхээс өмнөх нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулан гаргах үе шатанд ТХХТЗБ нь Улаанбаатар хот дахь

ТХН, ХА, (БХБЯ) -тэй хамтран оролцогч талуудын оролцооны төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулана. Барилгын ажлын үе шатны туршид төслийн оролцогч талуудын оролцоо болон өргөдөл гомдлын механизмын хэрэгжилтийг ТХХТЗБ нь Улаанбаатар хот дахь ТХН болон бусад гурван аймгийн АТА -тэй хамтран хяналт мониторинг хийж байна. Төслийн 1- р шатны үйл ажиллагаа хэрэгжиж дуусахад БХБЯ болон Монгол Улсын Хөгжлийн Банк нь төслийн гурван аймгуудын засаг даргын тамгын газартай хамтран төсөлд хамрагдсан сум суурингийн иргэд олон нийт болон малчидтай зөвшилцөн тасралтгүй оролцоог хэрхэн хангаж ажилласан талаар хяналт дүн шинжилгээ хийнэ. Төслийн гурван аймгуудын засаг даргын тамгын газар нь хяналт дүн шинжилгээ мониторинг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ.

V. НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

27. БОМТ-ний нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг дараахь Хүснэгт 4- т цогц байдлаар тусгалаа. БОТБҮ-ний нэгэн адилаар нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний бүтцийг АСХХОХ-ийн гурван үе шат болох барилга угсралтын ажлын өмнөх, барилгын ажлын, ашиглалтын гэсэн гурван үе шатны дагуу хийсэн болно. Оролцогч талуудын зөвлөлдөх уулзалт дээр хөндөгдөж яригдсан байгаль орчны талаарх санал, асуудлыг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөнд тусгасан.

28. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд дэд бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хувьд түгээмэл тохиолддог барилга угсралтын ажлын үе шатны нөлөөллийг хамтруулан авч үзэж бууруулах арга хэмжээг нь нэгтгэн зааж өгсөн болно. Ингэснээр нөлөөллийг бууруулах нийтлэг арга хэмжээг олон удаа давтаж хэлэхээс зайлсхийсэн. Гэхдээ дэд бүрэлдэхүүн хэсэгт онцолж хамаарагдах нөлөөлөл болон шаардлагатай бууруулах арга хэмжээг тодорхойлж, байгаль орчин эсвэл соёлын бүрэлдэхүүн хэсэгт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахад онцгой ач холбогдолтой нийтлэг арга хэмжээг шаардлагатай үед онцлон тэмдэглэв.

29. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд болзошгүй нөлөөлөл, бууруулах шаардлагатай арга хэмжээ, хариуцах талууд, байршил, цаг хугацаа, зардлын тойм хэмжээг тодорхойлдог. Дээр БОМТ-ний Байгууллагуудын зохицуулалт хэсэгт тайлбарласанчилан ХХН – ГЗБГЗЗГ нь нийтийн аж ахуйн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын байгаль орчны менежментийг хариуцах бол ХХААХҮЯ дэмжлэг туслалцаатайгаар байгаль орчны менежмент, улсын агро-үйлдвэрлэл, бэлчээрийн гэх мэт хөрөнгө оруулалтыг хариуцах болно. ХХН-МУХБ нь агробизнесийн салбарт хийх хувийн хэвшлийн бүх хөрөнгө оруулалтын менежментийг шууд болон Хас банк, ХААН банк гэсэн санхүүгийн зуучлагчдаар дамжуулан хяналт тавина. Улаангом, Өмнөговь болон Тариалан сумдын 1-р үе шатны эцсийн нарийвчилсан зураг төслийн дагуу хялбар дөхөм шинэчилж болохуйц байхын тулд нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээг өргөн хүрээтэй авч үзсэн болно.

Хүснэгт 4. Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө, Увс аймаг

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
Дэд бүтэц, агро-үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нарийвчилсан зураг төслийн болон барилга угсарлтын ажлын өмнөх үе шат								
Шаардлагатай нүүлгэн шилжүүлэлт ба нөхөн олговрын баталгаажуулалт	Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй	1.АСХХОХ-ийн хэрэгжилтийн талаар 4-р багийн айл өрхүүдэд сайтар мэдээлэл өгөх. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн журам, хуваарийг эхний уулзалтаас өмнө хамрагдаж буй багуудад тарааж өгөх ёстой.	Аймгийн төсөлд хамрагдаж буй газруудад байгаа нөлөөнд өртөж буй бүх хүмүүс	Төсөл хэрэгжиэхээс өмнө	ГЧНШТ-г үзнэ үү	ГЧНШТ-г үзнэ үү	ТХН	ГЧНШТ хороо
4-р багийн (9-р баг хувилбараар) гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөд хамрагдах хэмжээг эцэслэж тогтоох	Хамрагдаж байгаа болон хамрагдаагүй иргэдэд сөрөг нөлөөгүй				1-р ээлжийн нарийвчилсан зураг төслийн (НЗТ) тайлангийн нэг хэсэг болгож	Нэмэлт зардал байхгүй		ТХН
Мэдээллийг нээлттэй болгож олон нийтийн оролцоог хангах	Оршин суугчдад үзүүлэх нөлөө байхгүй	2. Оршин суугчдад БОТБҮ-ний мэдээллийг тараах, гомдол барагдуулах механизмыг эхлүүлэх	Барилга угсралт, барилгын ажил явагдах бүх талбайд	Төслийн эхэнд	Улирал тутам, дараачийн олон нийтийн хурлын тайлан гартал	Нэмэлт зардал байхгүй	ТХН	ТХН/ТХХТЗБ
ЗГ-ийн зөвшөөрөл	Сөрөг нөлөөгүй	3. БОНБҮ-ний шаардлагыг бүрэн хангахын тулд төслийг эхлүүлж байгаа талаар БОАЖЯ-нд мэдэгдэж, шаардлагатай зөвшөөрөл, гэрчилгээ авах.	Бүх байршлуудад	Барилга угсралтын ажил эхлэхээс өмнө	ТХН-ийн тайлан гаргах шаардлагын дагуу	Нэмэлт зардал байхгүй	ТХН/MET	ТХХТЗБ-БООУМ
Тогтвортой усан хангамжийн үнэлгээ	Төсөлд болон бусад хэрэглэгчдэд усны хангамж хүрэлцэхгүй болох	4. Их хэмжээний ус шаардагдаж болзошгүй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн байршилд (мах боловсруулах үйлдвэр г.м) орон нутгийн гүний болон гадаргын усны хүртээмжийг бага урсацтай үед (гидрогеологи) үнэлгээгээр тогтоож баталгаажуулах. 5. Ус авах цэгээс доош орших хэрэглэгчдийн усны хэрэгцээг үнэлж тогтоох	Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн хамрах талбай, агро паркуудын орчим	Ус хэрэглэгч хэсгүүдийн хэмжээг эцсийн байдлаар тогтоохоос өмнө	НЗТ болон НЗТ-ийн тайланд тавих шаардлагын дагуу (дор 6.йх-ийг үзнэ үү)	Нэмэлт зардал байхгүй	ТХХТЗБ/ТХН	ТХХТЗБ

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
1-р ээлжийн зураг төслийг боловсруулж дуусах	Байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг багасгах	6. Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн Нарийвчилсан Зураг төсвийг ТХХТЗБ-тэй хамтарч боловсруулах. . Дараах арга хэмжээг тусгах: i. Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн агро бизнесийн хэсгүүдийн усны хэрэгцээнд тавигдах шаардлагуудыг батлуулах жишээ нь: усалгааны систем, мах боловсруулах үйлдвэрүүд) iii. барилгын бүх талбайд түлш, химийн бодис асгарахаас сэргийлэх, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний менежмент ii соёлын өв, үнэт зүйлсэд эдрэл гэмтэл учруулахгүй байх iv. мод ургамлыг шаардлагагүйгээр огтлохгүй байх v. байгаль орчны газраас зөвшөөрөл авсаны дараа төв суурин газраас зайтай байршилд хашаа хамгаалалт бүхий карьер байгуулах vi. гэр хорооллын туршилтын гудамж болон барилгын талбайн зам дагуу явган хүн, болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх талаар эртнээс төлөвлөх, онцгой үед ашиглах туслах зам гаргах vii. айл өрх, нийтийн аж ахуй, арилжааны үйл ажиллагааны тасалдлыг багасгах зорилгоор оршин суугчид болон бизнес эрхлэгчдэд барилгын ажлын тухай болон ажил хийгдэх хуваарийн талаар мэдэгдэл хүргүүлэх тусгай төлөвлөгөө гаргах, мэдээлэх viii. нөлөөлөлд хамрагдаж буй сургууль, соёл/олон нийтийн төвүүдийн хангамж тасалдахаас	Байршлыг эцэслэн тогтоох	Барилгын ажил эхлэхээс өмнө	Шинэчилж боловсруулсан зураг төсөлтэй хамт нэг удаа	Нэмэлт зардал байхгүй	ТХН	БОНБУ хийх эрх бүхий ААН

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
		урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах viii. бүх барилгын талбайг нөхөн сэргээх, сайжруулах төлөвлөгөө ix. Барилгын ажлын бүх талбайд талбай цэвэрлэх, нөхөн цэвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулах x. ус хэрэглэх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хэмжээ далайцыг орчны усны эх үүсвэрийн урсацын бага үе дэх хэмжээ болон ус авах цэгээс доошхи хэрэглэгчдийн хэрэгцээтэй таарч тохирсон бөгөөд тогтвортой байхаар тооцохҮерт өртөмтгий хэсгүүдэд үерийн хамгаалалтын зураг төсөвтэй болгох xii. Зөвхөн гэр хороолол төдийгүй бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, жишээ нь: LED гэрэлтүүлэгтэй болгох гэх мэт						
БОМТ-г шинэчлэх	Байгаль орчинд эерэг нөлөөтэй	7. Шинэ болон өргөтгөх бүх дэд бүтцийн шугамын (хангамжийн шугам хоолой, авто зам, цахилгаан дамжуулах шугам, агро парк хүртэлх усны суваг г.м.) эцсийн байршлыг нягталж хянах, ойр орчмд буй эд хөрөнгөд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, сэргийлэх зорилгоор барилгын ажлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг шинэчлэх. 8. Агро парк зэрэг шинэ болон сэргээн засварласан барилга байгууламжийг хянаж зэргэлдээ орших эд хөрөнгөд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, сэргийлэх зорилгоор барилгын ажлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг шинэчлэх	Улаангом, Өмнөговь болон Тариалан сумдын бүх талбайд	Барилгын ажил эхлэхээс өмнө	Шинэчилсэн БОМТ-ний хамт нэг удаа	Дор буй хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг үзнэ үү	ХХН/БОУ хийх ААН	ТХХТЗБ-БООУМ

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
		9. Үерээс урьдчилан сэргийлэх далангийн эцсийн сайжруулалтыг нягталж үзэх, элэгдэл болон лаг үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээг шинэчлэх 10. Тээлийн голд элэгдэл/ тунадас үүсгэхгүйн байх үүднээс нөлөөллийг бууруулах зорилгоор услалтын системийн эцсийн хувирбар олон услалтын системийн толгойн бүтцийг нягталж шалгах. 11. Шинэ цэвэрлэх байгууламж, бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир, лагийн менежментийг хамруулан IFC-EHS (2007) стандартыг хангуулах. 12. Улаангомд баригдах хатуу хог хаягдлын цэгийн байршлыг Улаангом сумын Байгаль орчны газартай хамт шийдэх баталгаажуулах 13. Хөтөлбөрийн 1-р үе шатанд Байгалд орчинд нөлөөлөх аливаа нэг болон шинэ бодит нөлөөллийг тодорхойлох. Үүнд: Аливаа бодит нөлөөллийг тусгасан БОМТмөн адил хамаарна. 14. Аливаа бодит нөлөөллийг тусгасан шинэчилсэн ГБОМТ-г БХБЯ болон АХБ – нд өгч хянуулах. 15. Гүйцэтгэгчийн БОМТ-нд ашиглах зорилгоор нөлөөллийг бууруул менежментийн тусгайлсан дэд төлөвлөгөөг тодорхой болгох. Үүнд: а) Барилгын ус зайлуулах дренаж; б) Хөрсний элэгдэл; в) Дуу чимээ ба тоос шороо; г) Бохирдсон хөрс зайлуулах; д) барилгын хатуу болон шингэн хог хаягдлыг зайлуулах; е) Барилгын ажлын болон хотын замын	Улаангом, Өмнөговь сумын бүх талбайд	Барилгын ажил эхлэхээс өмнөөelgh	Шинэчилсэн БОМТ-ний хамт нэг №-	Дор буй хяналт шинжилгээни й төлөвлөгөөг үзнэ үү	ХХН / БОНБУ хийх эрх бүхий ААН	ТХХТЗБ-БООУМ

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
		түгжрэл; ж) хангамжийн шугам хоолой, эрчим хүчний тасалдал; з) ажилчдын болон олон нийтийн аюулгүй байдал; и) Мод, ургамлан нөмрөгийг зайлуулах, талбайг нөхөн сэргээх; к) барилгын материал худалдан авах, тээвэрлэх, хадгалах; л) соёлын олдвор. санамсаргүй Санамсаргүй олдворын үед ажиллах журмыг ЗТ-ийн явцад дахин хянаж үзэж хангамжийн шугам хоолой болон бусад бүх дэд бүтцийн эцсийн зураг төсөлд газар шорооны ажлын байршлуудыг оруулсан эсэхийг шалгах ёстой. 16. 4-р баг болон сонголтоор орж буй 9-р багт зориулсан нөлөөллийг бууруулах дэд төлөвлөгөөг эцэслэн гаргах ба үүнд хашаан дахь байшинг буулгах, талбай болон хөрсийг цэвэрлэх, хашаанд байгаа үлдэгдэл нүүрс, хуучин гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг устгах ажлууд орох ёстой. Дэд төлөвлөгөө нь ажилчдын болон олон нийтийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний нэг хэсэг байж болно. 17. Буулгасан хашаа байшингийн нурангид байж болох аливаа асбестыг зайлуулах тусгай төлөвлөгөө хийгдсэн байх ёстой. 18. БОМТ-ний өртөг зардлын тооцоог шинэчлэх						
Аймгийн удирдлагаас тогтоосон хог хаях цэгийн байршлыг баталгаажуулах	Сөрөг нөлөөлөлгүй	19. Улаангом, Өмнөговь, Тариалан сумдууд дахь барилгын ажилд зориулсан карьер болон хог зайлуулах цэгүүдийн байршлыг баталгаажуулахаар Байгаль орчны газарт мэдэгдэх ба шаардлагатай зөвшөөрөл авах..	Улаангом, Өмнөговь Тариалан сумдын бүх талбайд	Барилга угсралтын ажил эхлэхээс өмнө	Шаардлагын дагуу ХХН-ийн тайланд	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/MET	ТХХТЗБ-БООУМ
Тендерийн баримт бичиг боловсруулах	Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй	19. Гүйцэтгэгчийн бэлтгэсэн тендерийн саналд шинэчлэгдсэн БОМТ-г тусгасан байх, мөн гүйцэтгэгчийн тодорхойлсон ГБОМТ	Улаангом, Өмнөговь сумын бүх талбайд	Барилга угсралтын ажил эхлэхээс өмнө	Тендерийн бүх баримт бичигт нэг удаа	Нэмэлт зардал байхгүй	АХБ/ХХН/ SRA	ТХХТЗБ/гүйцэтгэгч

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
		(#13) төсөвлөгдөж орсон байх ёстой. 19.Төндөрийн баримт бичигт гүйцэтгэгч нь ГБОМТ-г боловсруулах, хэрэгжүүлэх туршлагатай, эсвэл туршлагатай ажилтнаар хангах чадвартай байх талаар зааж өгнө.						
Тухайн орон нутгийн ард иргэдийн соёлын биет өвийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх	Сөрөг нөлөөгүй	20. ХХН/ТХХТЗБ-с соёлын биет өвийн боломжит байршлыг шалгаж, гэрээт гүйцэтгэгчдэд энэ талаар тайлбарлана	Улаангом, Өмнөговь сумын бүх талбайд	Барилга угсралтын ажил эхлэхээс өмнө	ХХН-ийн тайланд нэг удаа	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН	ТХХТЗБ-БООУМ
Холбогдох зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлүүдийг авч, хүчинтэй болгох	Нөлөөг багасгах буюу урьдчилан сэргийлэх	21. Гүйцэтгэгч нь барилгын тоног төхөөрөмж ашиглах, бетон зуурмаг зэрэг барилгын ашиглалтын үйлдвэрийг ажиллуулахтай холбогдуулж Монгол улсын Засгийн газраас тавьсан бүх шаардлагыг биелүүлэх.	Барилга угсралтын бүх талбайд	Барилгын ажлын эхэнд	ХХН-ийн тайланд нэг удаа	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/SRA	ТХХТЗБ/гүйцэтгэгч
Чадавхийг бэхжүүлэх	Сөрөг нөлөөгүй	22. БОМТ-г бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхийн тулд ХХН / ТХХТЗБ-БООУМ-с сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, хуваарь гаргах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний гүйцэтгэгчийн зүгээс хийх ажлыг удирдан зохион байгуулах. 23. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчдэд зориулсан мэдлэг, сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах	Улаангом, Өмнөговь болон Тариалан сумдын бүх талбайд	Барилга угсралтын ажил эхлэхээс өмнө	Анхан шатны сургалт, ХХН-ийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан бол давтан сургалт	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	ТХХТЗБ
Ажилчид элсүүлэх	Бэлгийн замаар өвчний тархалт	24. Ажилчдыг орон нутгаас аль болох өргөнөөр элсүүлснээр явуулын ажилчдын тоог багасгах	Бүх ажиллах хүч	Барилгын ажлын бүх үе шатанд	Худалдан авалтын төлөвлөгөөний тайланд ажилчид элсүүлэх үе шатыг оруулах	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН	Гүйцэтгэгчийн төндөрийн санал

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
Хот суурины болон Агро-үйлдвэрлэлийн хэсгийн дэд бүтцийн барилга угсралтын үе шат								
БОМТ болон дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхлэх	Нөлөөллийг багасгах, урьдчилан сэргийлэх	25. Барилга угсралтын өмнөх үе шатанд хийгдсэн нөлөөлөл үүсэж болзошгүй төрөл бүрийн хэсэгт менежментийн дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхлэх зэргээр шинэчилсэн БОМТ ба ГБОМТ-г эхлүүлэх (дэд төлөвлөгөөний удирдамжийг доор үзнэ үү)	Барилгын бүх талбайд	Барилгын ажлын эхлэх үед	Байгаль орчны менежментийн тайланд нэг удаа	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	contractor
Ажилчдын байр/хотхоны үйл ажиллагаа	БЗХӨ, хэрүүл маргаан, зодоон, дээрэм зэрэг нийгмийн асуудлууд, Байгаль орчны бохирдол	26. Ажилчдын хотхоныг хот сууринаас зайтай байрлуулах 27. Нүхэн жорлон, хогийн сав зэргээр хангасан зохистой байр сууц, хог хаягдлыг цуглуулах байгууламжаар хангах 28. Ажилчдын байрлаж буй байрыг цэвэр байлгахын тулд хатуу хог хаягдлыг цуглуулах хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлэх 29. Эрэгтэй эмэгтэй ажилчдад тусад нь зориулсан нүхэн жорлонг ажилчдын амьдрах болон хооллох байрнаас зайтай байрлуулах 30. Нүхэн жорлонг байнга ашиглах боломжтой байхаар цэвэрлэгээ хийх, ариутгал хийх хуваарь гаргаж хэрэгжүүлэх 31. Ажилчдын байранд зохих шаардлага хангасан дренаж байх ёстой	Ажилчдын түр байр/хотхон, талбай	Барилга угсралтын ажлын туршид	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	Гүйцэтгэгч
		32. Ажилчдын хотхонд орон нутгийн хоол хүнсийг нийлүүлэх нь зүйтэй.						

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
		Ажилчдын хотхонд буу зэвсэгийг хориглоно. 33. Явуулын ажилчид орон нутгийн иргэдтэй харилцахгүй байх ёстой. Ажилчдад ДОХ –оос сэргийлэх тухай сургалт явуулах 34. Барилгын ажил дууссаны дараа ажилчдын байрлаж байсан талбайг анхны байдалд нь оруулж нөхөн сэргээлт хийх ёстой.						
	Сургалтаар дамжуулан нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх	35. ХХН / АТА гүйцэтгэгч нар Сургалтын болон мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх	ХХН/АТА-ийн офис, гүйцэтгэгч барилгын талбай	Барилгын ажил эхлэх үед	Сургалт бүрийн төгсгөлд ХХН- ийн ХХН-ийн болон БОМТ тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	ТХНТЗЗБ
Карьерын үйл ажиллагаа	Бохирдол, бэртэл гэмтэл, замын хөдөлгөөнөөс үүсэх замын түгжрэл	36. Сонгосон бүх карьеруудыг Байгаль орчны газраас хянаж байх 37. Барилгын талбайд аль болох ойр байх налуу багатай газрыг сонгох 38. Хаягдал үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор олборлолт эхлэхээс өмнө шаардагдах материалын нийт эзлэхүүнийг нарийн тооцох шаардлагатай 39. Карьер нь гадаргын ус, байшин барилга, соёлын дурсгалт зүйл болон өвийн ойролцоо байрлах ёсгүй. 40. Карьер нээхэд зайлуулсан бүх шимт хөрс, болон түүний доод үеийг дараа нөхөн сэргээлт хийхэд зориулан овоолж нөөцөлсөн байна. 41. Бүх карьер болон ухсан нүхний гадуур иргэдэд анхааруулсан тэмдэглэгээ хийж, хашлага тавина. 42. Ашиглаж дууссаны дараа, ухсан нүх карьерийн усыг шавхан гаргаж, ард иргэд, , үхэр,хонь, ямаа мал амьтдыг хамгаалах зорилгоор байнгын хашаа барих ёстой бгөөд анх хуулсан хөрс чулуулгийг ашиглан аль болох боломжит	Бүх карьер болон барилгын талбай	Барилгын ажлын туршид	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	contractor

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
		хэмжээгээр нөхөн сэргээлт хийх хэрэгтэй. 43. Олборлолтын улмаас карьерт болон түүний ойролцоо үүссэн налууд мод тарьж тогтворжуулах.						
Барилгын материалын тээвэрлэлт ба тэдгээрийг барилгын дээр хадгалах	Бохирдол, бэртэл гэмтэл, машин механизмын хөдөлгөөнөөс үүсэх замын түгжрэл	44. Материалыг карьераас олборлох, тээвэрлэх, ашиглах, хадгалахыг тодорхойлсон хуваарь гаргах 45. Ган, модон бүтээц зэрэг боловсруулсан материал, ажлын шатыг хэрхэн тээвэрлэх, угсрах, ашиглахыг тогтоож, хуваарь гаргах 46. Элс хайрга зэрэг задгай ачааг заавал бүтээж тээвэрлэнэ. 47. Талбай дээрх завгай овоолгыг нэн даруй ашиглаж, зайлуулж байх, эсвэл замын хөдөлгөөнгүй талбайд бүтээж хадгална. 48. Задгай материалыг хүний үйл ажиллагаа, хот суурин газар, соёл экологийн объектоос хол зайд хадгална. Асфальт зуурмагийн үйлдвэр, ашиглалтын талбайг орон сууцны болон арилжааны бүсээс тусгаарлана.	Бүх барилгын талбай	Барилгын ажлын туршид	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч
Асфальт үйлдвэрлэл, хэрэглээ ашиглалт	Агаар, хөрс ус бохирдох, замын хөдөлгөөний асуудлууд	49. Асфальт үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, ашиглах ажилд гүйцэтгэгч нь маш сайн туршлагатай байх ёстой. 50. Асгарсан бүх шингэнийг аюултай хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө, ЗГ-с заасан журмын дагуу нэн даруй цэвэрлэж арилгасан байна. 51. Асфальтыг зөвхөн заагдсан замын дэвсгэрт асгаж дэвсэх ба түүнээс бусад газар, аливаа гадаргын ус, түүний ойролцоо, мөн хүний амьдардаг газрын ойр орчимд ашиглахыг хориглоно. 52. Битумыг түлш болгож ашиглаж болохгүй.	Бүх барилгын талбай	Барилгын ажлын туршид	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
Барилгын хаягдлын менежментийн дэд төлөвлөгөө	Карьер гаргаснаас болон барилгын хог хаягдлаас үүссэн хөрс ба гадаргын усны бохирдол	53. Бохирдоогүй хог хаягдлыг Байгаль орчны газраас тогтоосон цэгт зайлуулах бөгөөд тус цэг нь гадаргын ус, түүний ойролцоо байрлаж болохгүй. Тогтоосон цэгийг тодорхой тэмдэгжүүлсэн байх ёстой. 54. Хог хаягдлыг налуу газар, соёлын өв, дурсгалт зүйлсийн ойролцоо, экологийн хувьд чухал газар, эсвэл аливаа бусад соёл, экологийн эмзэг объектын ойролцоо хаяж зайлуулж болохгүй. 55. Боломжтой бол хог хаягдлыг бусад барилгын талбайд ашиглах эсвэл Хог хаягдлын хуулийн дагуу Байгаль орчны газрын зөвшөөрөлтэйгээр хуучин ашиглаж дууссан карьерын нүх руу зайлуулж болно. 56. Хог хаягдлын төрөл, тооцсон хэмжээ, зайлуулсан хог хаягдлын эх үүсвэрийг бүртгэж тэмдэглэнэ. 57. Бохирдсон хог хаягдлыг зайлуулахдаа ашиглалт, тээвэрлэлт, боловсруулалт (шаардлагатай бол), зайлуулалтын талаар гаргасан ЗГ/БОГ-ын журмуудыг дагаж мөрдөх ёстой. 58. Бохирдсон гэж үзсэн сэжигтэй хөрсийг шинжилж, зохих журмын дагуу тогтоосон газруудад устгана. 59. Бохирдсон хог хаягдлыг боловсруулах, зайлуулахаас өмнө тэдгээрийг хуванцар уутанд хийж, хүний бүх үйл ажиллагаанаас тусгаарласан байх ёстой.	Ухаж ашигласан бүх талбай	Барилгын ажлын туршид	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Хөрсний бохирдлын шинжилгээ хийх хяналтын төлөвлөгөөг үзнэ үү	ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч
		60. Барилгын хатуу болон шингэн хог хаягдлын менежментийн хүрээнд БО-ны газрын /ЗГ-ын журмуудыг дагаж мөрдөх бөгөөд үүнд барилгын ажлаас болон ажилчдын бий болгосон хог хаягдлыг цуглуулах, боловсруулах,	Барилгын бүх талбай, ажилчдын хотхон	Барилгын ажлын туршид	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	РМР/ТХХТЗБ	Гүйцэтгэгч

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
Барилгын хатуу болон шингэн хог хаягдлын дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Барилгын хог хаягдлаас хөрс болон гадаргын ус бохирдох	тээвэрлэх, дахин боловсруулах, зайлуулах ажлууд багтана. 61. Хатуу болон шингэн хог хаягдлыг хаях талбайг Байгаль орчны газраас тогтооно. 62. Хог хаягдлыг зайлуулахдаа төрөл, тооцсон жин, эх үүсвэрээр нь бүртгэлжүүлнэ. 63. Барилгын талбайд том хэмжээтэй хогийн сав байрлуулах ёстой. 64. Хатуу болон шингэн хог хаягдлыг цуглуулах, зайлуулах хуваарийг гаргах ёстой бөгөөд барилгын талбайг аль болох цэвэр байлгах журмыг мөрдөнө. 65. Хатуу хог хаягдлыг ангилж, дахин боловсруулах хэсгийг нь орон нутгийн худалдан авагчдад зарж борлуулах. Аюултай хог хаягдал 66. Ашигласан тос, бензин, будаг болон бусад хорт бодисууд зэрэг аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, зайлуулахдаа ЗГ-ын журмыг дагаж мөрдөх ёстой. 67. Хог хаягдлыг барилгын талбай, бүх гадаргын ус, усан хангамж, соёл, экологийн мэдрэмтгий бүсээс хол, хаалттай, тэмдэг тэмдэглэгээ бүхий, агааржуулалт сайтай хуванцар саванд хадгалах хэрэгтэй. 68. Асгарсан химийн бодисыг бохирдсон хөрснөөс бүхэлд нь цэвэрлэж, бохирдсон хог хаягдлын дэд төлөвлөгөөний дагуу бүрэн зайлуулна.			Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	PMP/TXHTЗБ	Гүйцэтгэгч
Тоос бууруулах дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Тоосны бохирдол	70. Гүйцэтгэгчийн тендерийн бичиг баримтад тусгагдаж төсөвлөгдсөний дагуу хөрс болон барилгын талбайн замыг байнга чийгшүүлэх байна.		Байнга			ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
		71. Барилгын задгай материал болон ачааны машинуудад ачсан задгай материалыг хучих юм уу чийгшүүлэх. 72. Ухлага хийх болон ил гарсан хөрсийг задгай байлгах хугацааг багасгах. Ажил дууссаны дараа нэн даруй буцааж дүүргэх	Бүх барилгын талбайд		Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй		
Чимээ шуугиан бууруулах дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Дуу чимээний бохирдол	73. Зуны улиралд барилгын ажлын үеэр ялангуяа задгай агрегат зөөх үеэр ажлын цагийг 07:00 - 18:00-ийн хооронд аль болох хязгаарлах. 74. Тоног төхөөрөмжийг зохих журмын дагуу ажиллуулах 75. Шаардлагагүй их дуу чимээ гаргаж буй машин, төхөөрөмжийг солих. 76. Тээврийн хэрэгсэл, машин механизмыг ашиглаагүй үед унтраах. 77. Боломжтой бол хэтэрхий их дуу чимээ гаргадаг ажлын талбайд дуу шуугианы эсрэг түр зуурын хаалт барих.	Бүх барилгын талбайд	Байнга	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч
Ус, цахилгааны хангамж тасрах үеийн дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Ус, дулаан, цахилгааны хангамж тасрах, тасалдах	78. Хангамжийн үйлчилгээ тасрах, тасалдах, эсвэл тийм нөхцөл байдал үүсч болзошгүй байршил, хугацааг нарийн тооцож төлөвлөх 79. Үйлчилгээ тасрах хуваарийг орон нутгийн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний газарт танилцуулан, тасрах үеийн болзошгүй нөхцөл байдлын төлөвлөгөө боловсруулах. 80. Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүст төлөвлөсөн тасалдлын талаар мэдээлэх 81. Хангамжийн үйлчилгээний бүх тасалдлыг 24:00-с 06:00 буюу бага хэрэглээний үед хуваарилж тохируулах.	Бүх барилгын талбайд.	Байнга	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ, НААҮ-ий төлөөлөгч	гүйцэтгэгч
		82. БОАЖЯ/Байгаль орчны газарт хандаж мод, ургамлын гэмтэлийг хэрхэн багасгах талаар зөвлөгөө авах	Бүх барилгын талбайд	АСХХОХ эхлэх болон дуусахад	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	БОГ/ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
Мод ургамлыг зайлуулах, талбайг нөхөн сэргээх дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Мод ургамал, ландшафтын эвдрэл гэмтэл	83. Мод, ургамалжилтыг бүхэлд нь зайлуулахдаа зөвхөн зам, дэд бүтцийн байгууламжийн шугам явах хэсгээр хязгаарлах 84. Мод зайлуулахаас зайлсхийх, зайлуулах шаардлагагүй модны эргэн тойронд хамгаалалтын биет саадыг суурилуулах. 85. Барилгын ажил дууссаны дараа дахин ургамалжуулж, ландшафтыг хэвд нь оруулах бүх талбайд төсөв хуваарилах. Нөхөн сэргээлтийн хамгийн амжилттай стратеги, арга техникийг тодорхойлохын тулд БОАЖЯ/БОГ-тай зөвлөлдөх. Зайлуулсан мод тус бүрт гурван шинэ мод тарих зорилго тавих.						
Хөрсний элэгдлийг хянах дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Хөрсний элэгдэл	86. Бүх малталт, газар шорооны ажлын талбайд, ялангуяа Өмнөговь гол болон Тээлийн голыг услалтын системээс хамгаалах зорилгоор шаталсан налуу, хуванцар хавтан хашааг байрлуулна. 87. Газар шорооны ажлыг хуурай цаг агаартай үед хийх. 88. Ухлага хийсэн талбайг буцааж булсны дараа нэн даруй нөхөн сэргээхэд зориулан өнгөн хөрсийг овоолж хадгалах. 89. Ил гарсан болон зүсэгдсэн налууг ургамалжуулах замаар хамгаалах, налууг тогтворжуулах төлөвлөгөө бэлтгэсэн байх. 90. Ухлагад өртөж ил болсон талбайг ажил дууссаны дараа нэн даруй дахин ургамалжуулах.	Бүх барилгын талбайд	Барилгын нийт ажлын явцад	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч
		91. Зохих хашаа, хамгаалалтын саад, завсрын бүс зэргийг бүх барилгын талбайн эргэн тойронд болон бүх замын дагуу байрлуулна. 92. Барилгын бүх талбайд хангалттай тэмдэглэгээ хийж, мэдээллийн самбар, талбайн хянагч,	Бүх барилгын талбайд.	Байнга	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
Ажилчид болон олон нийтийн аюулгүй байдлын дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Иргэдийн болон ажилчдын гэмтэл, эрүүл мэнд	шөнийн харуулуудыг ажиллуулах ёстой. 93. Ажилчдын болон нийтийн аюулгүй байдлын талаарх БО газрын/ЗГ-ын удирдамжийг дагаж мөрдөх ёстой. 94. Одоо ашиглагдаж буй замын хөдөлгөөний хэв маяг, барилгын тээврийн хэрэгслийн хэмжээ, төрөлд таарч тохирох хурдны хязгаарыг барилгын тээврийн хэрэгслийн ашигладаг бүх зам дээр тэмдэгээр байрлуулж, дагаж мөрдүүлнэ. 95. Өвчин үүсгэх нян үржиж болзошгүй тогтмол ус, шавхайг хөрсөөр дарж битүүлж байх ёстой. 96. Барилгын ажлын үе дэх эрсдэлийн талаар ажилчдын боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлэх семинарыг барилгын ажлын эхэн үед, мөн сар бүр хамгийн тохиромжтой давтамжтайгаар явуулна. Барилгын талбайн аюулгүй ажиллагааны зааварчлагыг боловсруулж, ажилчдад тараана. 97. Барилгын бүх ажилчид зориулалтын хамгаалалтын хувцас, гутал заавал өмсөх ёстой. 98. Барилгын бүх талбай дээр эсвэл тэдгээрийн ойролцоо эмнэлгийн зохих үйлчилгээг байх ёстой. 99. Бүх барилгын талбайг ундны усаар хангах ёстой. 100. Шөнийн цагаар ажиллах шаардлагатай бол хангалттай гэрэлтүүлэг ашиглана. 101. Аюултай нөхцлийг арилгахын тулд барилгын бүх талбайд өдөр бүр шалгалт хийх хэрэгтэй.						
		102. Өмнөговь голын болон Тээлийн гол дээр бүх газар шорооны ажил, үерийн суваг, хамгаалалтын далан,	Барилгын бүх талбайд	Барилгын ажлын туршид	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
Барилгын ажил	Усны чанар ба орчны усны нөөцийн доройтол	хуванцар хашаа, шаврын хамгаалалт байрлуулна. 103. Борооноос үүдэх элэгдэл угаagdлыг тогтоон барихын тулд барилгын ажилд хэрэглэх задгай агрегатуудын овоолгын эргэн тойронд элэгдлийн сувгийг хийнэ. 104. Газар шорооны ажлыг цаг агаар хуурай үед хийх хэрэгтэй. 105. Газрын тос, дизель түлш гэх мэт барилгын ажилд хэрэглэх бүх шингэнийг Өмнөговь голын болон Тээлийн голын гол болон далангаар боож тогтоосон нуур зэрэг бүхий л гадаргын уснаас хол хадгалж, ашиглах хэрэгтэй. 106. Өмнөговь голын болон Тээлийн голын болон далангаар боож тогтоосон нуур зэрэг аливаа гадаргын ус руу ямар ч төрлийн хог хаягдлыг хаяж болохгүй. 107 Өмнөговь голын болон Тээлийн голын болон далангаар боож тогтоосон нуур зэрэг аливаа гадаргын усны ойролцоо машин техник угааж засварлаж болохгүй. 108. Түр нүхэн жорлонг гадаргын ус, гэр орон сууц, бизнесийн байгууллагаас хол зайд байрлуулна. 109. Бүх ус зайлуулах суваг, шуудууг Өмнөговь голын болон Тээлийн голын далангаар боож тогтоосон нуур, Буянт голын адилаар хамгаалах болно.						
Барилгын ажил	Газрын нөөцийн доройтол	110. Газрын тос, дизель түлш гэх мэт барилгын ажилд хэрэглэх бүх шингэнийг бүхий л гадаргын уснаас болон тус хоёр Өмнөговь голын болон Тээлийн голоос хол хадгалж, ашиглах хэрэгтэй.	Барилгын бүх талбайд	Барилгын ажлын туршид	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч
		111. Барилгын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг замын хөдөлгөөн бага үед төлөвлөх. Замын чиглэл өөрчлөх	Барилгын бүх талбайд	Байнга	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
Барилгын болон хот суурины замын хөдөлгөөний дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Замын хөдөлгөөнд саад учруулах, осол аваар, иргэдэд гэмтэл учруулах	зохих зохицуулалтыг хийж хангалттай тэмдэглэгээ, анхааруулах дохиог ашиглах. 112. Хурдны хязгаарыг тогтоож, барилгын тээврийн хэрэгслийн зориулалтын эгнээ буюу зам гаргах. 113. Барилгын ажлын тээврийн хэрэгслийн ашиглах зам талбайн байршлыг олон нийтэд мэдээлж, хэрхэн тэдгээртэй зэрэгцэн замын хөдөлгөөнд найдвартай оролцох талаар зааварчилгаа өгөх. 114. Барилгын талбайн гадна хэсэгт явган зорчигчид ашиглаж болох гарц, уулзваруудад тэмдэглэгээ хийх.. 115. Барилгын болон явган хүний замд гэрэлтүүлэг хийх.						
Барилгын талбайн ус зайлуулах дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Ус зайлуулах суваг болон үерийн ус тогтож хадгалах сангаас ус алдагдах	116. Ус тогтох, үерлэхээс сэргийлж барилгын талбайгаас хол зайд ус зайлуулах түр байгууламж барих. 117. Карьер болон материал олборлосон нүхийг усаар дүүргэхгүй байх. Дүүрсэн усыг насосоор тогтмол соруулж байх. 118. Барилгын талбайгаас түр зуурын борооны ус зайлуулах суваг, шуудууг байрлуулах 119. Борооны усан хадгалах хадгалах хүчин чадлыг тогтвортой байлгахын тулд гадаргын ус (цөөрөм, гол горхи) хоорондын холболтыг сайжруулж, нэмэгдүүлнэ.	Голын ойр орчимд	Зураг төсөл болон барилгын ажлын үе шатанд	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч
Барилгын ажил ба санамсаргүй олдвор олох дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Соёлын өв дурсгал, үнэт зүйлсэд хохирол учрах, санамсаргүй олдвор олох	120. Нарийвчилсан зураг төслийн дагуу бүх барилгын ажлыг Жаргалантад болон түүний ойр орчмын соёлын өв, үнэт зүйлсээс хол гүйцэтгэнэ. 121. Үнэ цэнэтэй дурсгалт зүйлс, соёлын үнэт зүйлсийг гүйцэтгэгч санамсаргүй олох магадлалтай тул	Барилгын бүх талбай	Барилгын ажлын эхэнд болон нийт ажлын явцад	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	Гүйцэтгэгч

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
		талбайн хянан шалгагч нар хяналт тавих ёстой. 122. Санамсаргүй олдвор олсон үед бүх ажлыг нэн даруй зогсоож, олдворт хүрэлгүй байлгаж үнэ цэнэтэй эсэхийг тодруулахаар ХХН-д мэдэгдэнэ. БОАЖЯ-ны соёлын хэлтэст утсаар мэдэгдэнэ. 123. БОАЖЯ цааш ажиллахыг зөвшөөрөх хүртэл олдвор олсон талбай дахь ажлыг зогсооно.						

Агро-үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн барилгын ажил

Агро-үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг барьж байгуулах барилга угсралтын ажил, бүх ажилчид, барилгын материал авах, тээвэрлэх, ашиглах	Богино хугацааны болзошгүй тасалдал, хүрээлэн буй орчин, нийгэмд үзүүлэх дэд бүтцийн нөлөөлөл	124. Хот суурины болон агро-үйлдвэрлэлийн дэд бүтцийг барихад зориулж Дээр нарийвчилж тодорхойлсон нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, дэд төлөвлөгөөнүүд нь агро-үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн барилга угсралтын ажилд хамаарна.	Барилгын бүх талбай	Барилгын үе шатны туршид	Гүйцэтгэгчийн сар тутмын тайлан	Нэмэлт зардал байхгүй	ХХН/ТХХТЗБ	Гүйцэтгэгч
---	---	--	---------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------	------------

Агро паркийн байршлыг тогтоох: (Хорио цээрийн бүс, Лаборатори, мал эмнэлгийн үйлчилгээ, Судалгаа шинжилгээний төв, Мах боловсруулах үйлдвэр, Үйлдвэрлэлийн төв)

Агро паркийн байршлыг тогтоох	Болзошгүй бохирдлын нөлөөлөл	125. Лаборатори, судалгааны төв, үйлдвэрлэлийн төвүүдийг орон сууцны байшин, үйлчилгээний газар мөн гадаргын уснаас хол байрлуулна. Агро паркийн эргэн тойронд мод бут бүхий хашаа барина.	Улаангом ба сумын Өмнөговь ойролцоо	нарийвчилсан зураг төслийн эцсийн үе шатанд	Final DD report	Нэмэлт зардал байхгүй	ХА/ХХН/ТХХТЗБ	гүйцэтгэгч
		126. Мал байлгах талбай болон төхөөрөх үйлдвэр, БУЦБ-ийг орон сууц үйлчилгээний барилга мөн гадаргын ус, гүний усны худгаас хол байрлуулж мод эгнүүлж ургуулсан хашаа барина. 127. Мах боловсруулах газрын БУЦБ-ийг (цуглуулах усан сан,			Final DD report		ХА/ХХН/ТХХТЗБ	

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
Мах боловсруулах үйлдвэрийн газрыг сонгох	Болзошгүй бохирдлын нөлөөлөл	зайлуулах хоолой) орон сууц үйлчилгээний барилгаас хол байрлуулна. 128. Үйлдвэрээс гарах хатуу хог хаягдлыг тухайн талбайд юм уу тусад нь зайлуулах тогтвортой хэрэгжих төлөвлөгөө гаргах.	Улаангом ба сумын Өмнөговь ойролцоо	нарийвчилсан зураг төслийн эцсийн үе шатанд		Нэмэлт зардал байхгүй		гүйцэтгэгч
Хорио цээрийн бүс	Эрүүл ахуй ариун цэврийн нөлөө үзүүлнэ	129. БЦБ-ийг орон сууц, үйлчилгээний барилга, гадаргын уснаас хол байрлуулж, хашаална.	Улаангом ба сумын Өмнөговь ойролцоо	нарийвчилсан зураг төслийн эцсийн үе шатанд	Final DD report	Нэмэлт зардал байхгүй	ХА/ХХН/ТХХТ 3Б	гүйцэтгэгч
Агро паркийн Бохир ус цэвэрлэх байгууламжын байршлыг тогтоох	Гоо зүйн нөлөө үзүүлнэ	130. Агро паркийн дотор БУЦБ-ийг тусад нь төлөвлөж, хашаагаар тусгаарлана.	Улаангом ба сумын Өмнөговь ойролцоо	нарийвчилсан зураг төслийн эцсийн үе шатанд	Final DD report	Нэмэлт зардал байхгүй	ХА/ХХН/ТХХТ 3Б	гүйцэтгэгч

Услалтын системийн байршлыг сонгох / системийн барилгын ажил

Тэжээл тариалах талбайд зориулсан услалтын систем	Болзошгүй бохирдлын нөлөөлөл	131. Тээлийн гол, Өмнөговь голоос хол зайд байх, эсвэл талбайгаас гарах урсацыг хоёр голд оруулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор талбайг хүрээлсэн суваг татах.	Тариалан болон Өмнөговь сумдаас зайтай	Эцсийн нарийвчилсан зураг төслийн шатанд	Final DD report	Нэмэлт зардал байхгүй	ХА/ХХН/ТХХТ3Б	Гүйцэтгэгч
Толгойн барилга болон гол суваг барих	Хөрсний элэгдэл, Тээлийн гол болон Өмнөговь голын бохирдол, лаг шавар тунах	132. Хөрсний элэгдлийг багасгахын тулд голдрилын бүтцийг барих хооронд хөндлөвч, хөшигний хөшгийг байрлуулна. Сувгийн малтлага нь эх булгаас хол байх ёстой. 133. Барилгын машин механизмыг гол дотор болон	Тариалан болон Өмнөговь сумаас	Эцсийн нарийвчилсан зураг төслийн шатанд	Final DD report	Нэмэлт зардал байхгүй	ХА/ХХН/ТХХТ3Б	Гүйцэтгэгч

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
		түүний хажууд ажиллуулж болохгүй. 134. Барилгын болон ажилчдын хог хаягдлыг голд хийхийг хориглоно. Нүхэн жорлонг голоос хол зайд байрлуулна.						

Хот суурины болон агро-үйлдвэрлэлийн дэд бүтцийн ашиглалт

Шинэ болон өргөтгөсөн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн ашиглалт	Тээврийн хэрэгслийн осол аваарийн эрсдэл Агаарын бохирдол	135. Шинэ болон засаж шинэчилсэн замын дагуу болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нэмэгдсэн хэсгүүдэд хурдны хязгаар тогтоож, тэмдэгжүүлэх, дагаж мөрдүүлэх 136. Зам ашигладаг бүх тээврийн хэрэгсэл нь тогтмол үзлэг хийгддэг, ажиллах нөхцөл зохих журмын дагуу байхыг шаардах	Шинэ болон засаж шинэчилсэн бүх замын дагуу болон шинэ барилга байгууламж руу хүрэх замд	Байнга	Аймаг/сумын Замын газрын хоёр жил тутмын тайлан	Засвар үйлчилгээ	Аймаг, сумын Авто замын газар	
Шинэ болон өргөтгөсөн хангамжийн шугам сүлжээ, Улаангом дахь засаж шинэчилсэн далан, усны	Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, засвар үйлчилгээний хэрэгцээ	137. Шинэ болон өргөтгөсөн хангамжийн шугам сүлжээ, засаж шинэчилсэн даланг тогтмол шалгаж засвар үйлчилгээ хийж байх	Улаангом, Өмнөговь	Байнга	Хоёр жил тутам Увс аймгийн НААҮГ /ЗДТГ-ын тайлан	Засвар үйлчилгээ	Увс аймгийн ЗДТГ, НААҮГ	

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
сүвгийн ашиглалт								
Улаангом, Өмнөговьд одоо байгаа болон шинэ, шинэчилж өргөтгөсөн БУЦБ-ын болон цэвэрлэсэн усны чанарыг ашиглалтыг тогтмол хянах шинжилгээ хийж байх	Улаангом дахь Гашуун гол болон Өмнөговь голын бохирдол	138. БУЦБ хот суурин газраас ирэх бохир усны нэмэгдсэн ачааллыг хэр зэрэг цэвэрлэж байгаа болон цэвэрлэсэн бохир усны чанар нь ОУСК-БОЭМААУ (2007) стандартад нийцэж байгаа эсэхийг хянаж шинжилж байх шаардлагатай.	Улаангом, Өмнөговийн БУЦБ, цэвэрлэсэн ус хаях хэсгээс доош	Улирал тутам				
Улаангом одоо байгаа болон шинэ, шинэчилж өргөтгөсөн ДС-ын ашиглалт, агаарт гаргах утаан найрлагыг	Агаарын бохирдол	139. Улаангом станцын хүчин чадал нэмэгдсэнээс үүдэн станцаас гарах утаа үндэсний болон ОУСК-БОЭМААУ (2007) стандартын түвшнээс хэр зэрэг зөрж байгааг тодорхойлохын тулд одоо ажиллаж байгаа дулааны	Улаангом, ДС	Улирал тутам	Хоёр жил тутам Увс аймаг /Өмнөговь сумын НААҮГ / ЗДТГ-ын тайлан	Засвар үйлчилгээ	Увс аймаг/сумын ЗДТГ, НААҮГ	

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
ТОГТМОЛ хянах		станцыг хянаж шалгаж байх шаардлагатай.						

Агро-үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн ашиглалт

Мах боловсруулах үйлдвэр

Мах боловсруулах үйлдвэрт хэрэглэх гүний усны хангамжийг хянах	Төхөөрөх үйлдвэрт болон бусад гүний ус хэрэглэгчдэд ус хүрэлцэхгүй болох	140. Тухайн талбайн гүний усны түвшин, гүний усны хүрэлцээ, төхөөрөх үйлдвэр болон бусад хэрэглэгчдэд учирч болзошгүй хомсдолыг хянах шаардлагатай.	Мал төхөөрөх үйлдвэрийн усан сан	Сар тутам	Хоёр жил тутам Увс аймаг /Өмнөговь сумын НААҮГ /ЗДТГ-ын тайлан	Засвар үйлчилгээ	Увс аймаг / сумын удирдлага
Мах боловсруулах үйлдвэрээс гарах цэвэрлэсэн хаягдал ус, хатуу хог хаягдлыг хянаж шинжлэх	Улаан гомын Гашууны гол болон , Өмнөговь дахь Өмнөговь голын болон орчмын газрын бохирдол	141. Цэвэрлэсэн хаягдал усны чанар, (BOD, хүчилтөрөгч, coliform bacteria, колиформ бактери, TSS, NH ₃ , NO _x , TP), тухайн цэгээс доошхи Гашуун гол, Өмнөговь голын усны чанар, хатуу хог хаягдлыг зайлуулах цэгийн байршлыг үндэсний болон ОУСК-БОЭМААУ стандартад нийцэж буй эсэхийг хянах шаардлагатай.	Мал төхөөрөх үйлдвэрт, ус нийлүүлэгдэж, буй орчин (голын), цэвэрлэгдсэн бохир хог хаях цэг	Хоёр жил тутам			

Тэжээлийн аж ахуй, услалтын систем

Тэжээлийн аж ахуйд	Бордоо хэрэглэсэн	142. Гүний ус, хөрс, Тээлийн гол, Өмнөговь голын усан	Улаангом, Өмнөговь	Хоёр жил тутам	Хоёр жил тутам	Засвар үйлчилгээ	Увс аймаг / сумын удирдлага
--------------------	-------------------	---	--------------------	----------------	----------------	------------------	-----------------------------

АСХХОХ-ийн үйл ажиллагаа	Болзошгүй байгаль орчны нөлөөллүүд	Санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ	Байршил	Хугацаа	Үйл ажиллагааг тайлагнах	Төсөвт өртөг (ам.доллар)	Хариуцах эзэн	
							Хяналт	Гүйцэтгэл
хөрсний чанарыг хянах, түүнээс доош орших гадаргын болон гүний усны чанарыг хянах	талбайгаас гарах ус хөрс, гүний ус болон Тээлийн гол, Өмнөговь голын доош орших хэсэг бохирдох	дахь NH ₄ , P болон тариалангийн талбайд хэрэглэсэн бордоон дахь идэвхтэй BOD, хүчилтөрөгч, колиформ бактериа, TSS, NH ₃ , NO _x , TP, орцын агуулгыг хянаж байх. Голын доод хэсэгт байх хэрэглэгчдийн ашиглах усны чанарт үзүүлэх нөлөөллийг мөн хянаж байх шаардлагатай.	болон Тариалан сумдуудын ойролцоо байх тэжээлийн аж ахуйд		Увс аймаг /Өмнөговь сумын ЗДТГ-ын тайлан			
Голын усыг салаалах	Тээлийн гол болон Өмнөговь голын доод хэсгийн хэрэглэгчдэд усны хүрэлцээ багасах	143. Услалтын системийн усны хэрэглээ, системээс доошхи голын хамгийн бага урсацын хэмжээ, доош орших хэрэглэгчдэд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг хянаж байх шаардлагатай.	Услалтын системээс дээш болон доош, мөн доош орших бусад хэрэглэгчдийн орчимд	Улирал тутам	Хоёр жил тутам Увс аймаг /Өмнөговь сумын ЗДТГ-ын тайлан	Засвар үйлчилгээ	Голын ай сав газрын менежмент/ Увс аймгийн удирдлага	

VI. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

30. Увс аймгийн БОМТ-ний орчны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг хүснэгт 5-д үзүүлэв. Орчны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг 1-р үе шатанд гүйцэтгэх ажлын гурван үе шатны (барилга угсралтын ажлын өмнөх үе, барилгын ажил, барилга угсралтын дараах ашиглалт) дагуу боловсруулсан бөгөөд байгаль орчны үзүүлэлт, хяналтын дээж авах байршил, давтамж, мэдээлэл цуглуулах арга, хариуцагч талууд, зардлын тооцооноос бүрдэнэ. Орчны хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөөний зорилго нь нөлөөллийг бууруулах ажлын үр дүнг тодорхойлох, мөн төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй эерэг олон сөрөг нөлөөллийг баримтжуулах явдал юм. 1-р үе шатны төслийн талбайн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээнд зориулж дээж авсан цэгүүд дээр орчны хяналт шинжилгээ хийгдэнэ.

А. АСХХОХ-ийн 1-р ээлжид хамааралтай байгаль орчны чанарын стандартууд

31. Монгол улсын Байгаль орчны чанарын стандарт болон шалгуур үзүүлэлтийг Хавсралт А-д үзүүллээ. Хэрэв шаардлагатай бол МУ –ын засгийн газартай зөвшилцсөны үндсэн дээр эдгээр стандартад нэмэлт болгож ОУСК/ДБ-ны Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамжид (2007) заасан хүрээлэн буй орчны стандартыг ашиглах хэрэгтэй. Хамгийн өндөр шаардлага бүхий стандартыг нь дагаж мөрдөнө.

32. БОНБУ гүйцэтгэх эрх бүхий ААН нь ХХН/ТХХТЗБ-ийн хяналт, зохицуулалтын дагуу орчны хяналт шинжилгээг гүйцэтгэнэ. БОНБУ гүйцэтгэх эрх бүхий ААН нь орчны параметруудийн дээж авах, лабораторийн шинжилгээ хийх ажлыг хариуцна. ХХН болон ТХХТЗБ нь хяналт шинжилгээний ажлыг энэхүү ААН-тэй уялдуулан зохицуулна. ХХН ба ТХХТЗК нь шаардлагатай тохиолдолд орчны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд нь БОНБУ гүйцэтгэх эрх бүхий ААН-д логиستيкийн дэмжлэг үзүүлнэ.

В. Гүйцэтгэлийн хяналт

33. БОМТ-ийн нийт үр дүнг үнэлэхийн тулд гүйцэтгэлийн хяналт шаардлагатай болно. Нийт төслийн хувьд гүйцэтгэлийн хяналтын системийг хэрэгжүүлэгч агентлаг (БХБЯ) боловсруулна. Нөлөөллийг бууруулах болон хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөнөөс 1-р ээлжийн барилга угсралтын болон ашиглалтын үе шатны явцад нөлөөлөх байгаль орчны үзүүлэлтүүдийг сонгон авч доорхи Хүснэгт 6 –д нэгтгэж үзүүлэв.

С. Тайлагнах

34. 1-р ээлжийн барилга угсралтын ажлын явцад нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний болон хяналт шинжилгээний хэрэгжилтийн талаар тогтмол тайлагнах шаардлагатай. Тайлан гаргах үүргийг ХХН/ТХХТЗБ мөн АТА хамт хүлээх ба үүнийг холбогдох талуудын харилцааны тасралтгүй үйл ажиллагааны хүрээнд тэдний оролцоотой тогтмол уулзалтуудтай хамтруулан хийх ёстой. Нөлөөллийг бууруулах ба хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөнд (Хүснэгт 4 болон 5) санал болгож буй тайлан гаргах хугацааг нэгтгэн харуулав. Хавсралт Б-д хяналт шинжилгээний жишиг тайланг үзүүлэв.

35. ХХН нь АТА болон БООУМ – ТХХТЗБ – ийн туслалцаатайгаар Увс аймгийн БОМТ-ний Улаангом, Өмнөговь болон Тариалан сумдын сумын байгаль орчны хяналт, хэрэгжилтийн талаархи жилийн тайланг бэлтгэж, БХБЯ –нд өгнө. ХХН-ийн тайланд гүйцэтгэгчдийн сар тутмын тайлан, БОНУ хийх эрх бүхий ААН-ийн хийсэн орчны хяналт шинжилгээний тайлан, ТХХТЗБ-ын байгаль орчны олон улсын мэргэжилтний тайланг нэгтгэсэн байна. ХХН-ийн тайланг орон нутгийн байгаль орчны газар, БОАЖЯ, АХБ руу явуулна. ХХН-ийн тайланд гүйцэтгэлийн хяналтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг оролцуулан БОМТ-ний хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу хэмжсэн бүх үзүүлэлтүүдийг хүснэгтэлж нэгтгэх бөгөөд БОАЖЯ-ны байгаль орчны чанарын холбогдох стандартыг лавлагаа болгож оруулсан байна.

Хүснэгт 5. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө – Увс аймаг

ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ							
Орчны үзүүлэлтүүд	Байршил	Хяналт шинжилгээ хийх арга хэрэгсэл	Давтамж	Тайлагнах	Хариуцах эзэн		Төсөвт өртөг (ам.доллар)
					Хяналт	Гүйцэтгэл	
Барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шат – Байгаль орчны суурь үзүүлэлтийг бүрдүүлэх							
Хуурай улирлын хамгийн бага урсацтай үеийн гүний усны түвшин (м) ба гүний усны хангамж (м³/сек)	(i) шинэчилсэн БУЦБ, шинэ хуг (ii) агропаркийн барилга байгууламжууд (жишээнь мах боловсруулах шинэ үйлдвэр, байгууламжууд)	Одоо байгаа гидро-геологийн тайлан үндэсний стандарт, олон улсын гидро-геологийн аргаууд	Хуурай болон бороотой улиралд хоёр удаа	Нэг удаа	XXH/ТХХТЗБ	БОНУ хийх эрх бүхий ААН	\$2,000.
Гүний усны чанар (үндсэн ион, pH, эрдэсжилт N & P, Pb, Hg, Fe, Zn)	Шинэ худаг болон хог хаягдлын 2 цэгт	MNS (ISO) 5667-11:2000	Хуурай улиралд нэг удаа				\$2,000.
Сар тутмын хамгийн бага урсац (m³/s)	Тээлийн болон Өмнөговь гол дээр усралтын систем рүү ус авах салаалах цэгт	Одоо байгаа тайлан ба MNS OIML R 102:2001 MNS 4047:1988	Хуурай болон бороотой улиралд нэг удаа (хамгийн их ба бага)				\$2,000.
ДЦС-ын утааны найрлага (CO, NOx, SOx, CO₂)	Улаангомд ажиллаж буй ДЦС	MNS 0017-2-3-16, 1998 MNS OIML R 102:2001 MNS 4047:1988. MNS (ISO) 5667-11:2000	Станцын бүрэн ашиглалтын үеэр нэг удаа				\$2,000.
Нийтийн хэрэгцээний ундны ус түгээх цэг болон соёлын өв, үнэт зүйлсийн байршлуудыг баталгаажуулах	Улаангом болон Өмнөговь Тариалан сумдууд дахь төслийн талбайд нийтэд нь	Оршин суугчидтай зөвлөлдөх	Нэг удаа			PISC-IES	Нэмэлт зардал байхгүй
Хөрсөнд бохирдол үүсгэж болзошгүй одоогийн ба хуучин газар ашиглалтын бүртгэл хийх.	Төслийн бүх ухлага, малтлага хийгдэж буй талбайд бохирдсон байж болзошгүй газар	Одоо байгаа тайлан, БОАЖЯ-р батлагдсан хээрийн ба аналитик аргыг ашиглах	Нэг удаа	Нэг удаа	XXH/ТХХТЗБ	БОНУ хийх эрх бүхий ААН	\$400.
Олон нийттэй холбогдсон асуудлууд/ санал хүсэлт	төслийн бүх талбайд	Шууд утас, СГБМ-ыг ажиллуулж эхлэх	Байнга үргэлжлэх	Сар бүр	XXH/ТХХТЗБ	XXH	Нэмэлт зардал байхгүй

Орчны хяналт шинжилгээ							
Орчны үзүүлэлтүүд	Байршил	Хяналт шинжилгээ хийх арга хэрэгсэл	Давтамж	Тайлагнах	Хариуцах эзэн		Төсөвт өртөг (ам.доллар)
					Хяналт	Гүйцэтгэл	
Хот суурины болон агро-үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн барилга угсралтын үе шат							
Олон нийтийн санал, гомдол	Төслийн бүх хэсэг, мөн Улаангом, Өмнөговь, Тариалан дахь бүх барилгын талбайд дугаарыг нь самбарт байрлуулсан шууд утсаар (хотлайн)	Шууд утсаар ирүүлсэн буюу ГБМ-р ирсэн мэдээлэл	Олон нийтийн зүгээс байнга мэдээлэл ирүүлэх		XXH/ТХХТЗБ БОНУ хийх эрх бүхий ААН	XXH	Нэмэлт зардал байхгүй
Агаар, орчны чанар (тоос, дуу чимээ, чичиргээний түвшин)	Суурь үзүүлэлтийн дээж авах цэгт болон дээж аваагүй бүх барилгын талбайд	Гүйцэтгэгч болон олон нийтийн зүгээс тоос, дуу чимээнд хийсэн Ажиглалт БОАЖЯ/БОГ-с тогтоосон чанарын үзүүлэлтүүд	Өдөр бүр үзэж шалгах / чанарын бүртгэл	Сар тутам		БОНУ хийх эрх бүхий ААН	\$200.
Усны чанар: (TSS, Fe, Zn, pH, DO, BOD ₅ , температур, NH ₃ , e-коли бактери)	Тээлийн гол, Гашууны гол, Өмнөговь гол дээрх төслийн талбайд	MNS 0017-2-3-16, 1998 MNS OIML R 102:2001	Барилгын ажлын үед улирал тутамд				\$2,000
Хөрсний чанар: (e-коли бактери, хар тугалга-Pb, мөнзгөн ус-Hg, төмөр-Fe)	Улаангом дахь гэр хорооллын багуудын хашааны газарт дахин төлөвлөлт хийгдэж, техникийн өрөө бүхий орчин үеийн орон сууцны байшингууд баригдана.	MNS 4047:1988. MNS (ISO) 5667-11:2000	Газар чөлөөлөх үед нэг удаа				\$1,500
Барилгын талбайгаас (ажилчид) болон түүний орчмоос мөн ажилчдын хотхоноос гарах ахуйн болон барилгын хог хаягдал	Барилгын бүх талбай болон ажилчдын хотхонд	Ажиглалт	Байнга			Гүйцэтгэгчид	Нэмэлт зардал байхгүй
Барилгын ажилчид, иргэдийн осол аваар, бэртэл	Бүх барилгын талбай, түүний орчим болон барилгын машин төхөөрөмж тавих, материал агуулах талбайд	Шууд ажиглалт	Байнга	Сар тутам	XXH/ТХХТЗБ	Гүйцэтгэгч	Нэмэлт зардал байхгүй
Ашиглалтын үе шат							
Тээврийн хөдөлгөөний болон явган зорчигчийн осол, бэртэл	Улаангом, Өмнөговийн бүх шинэ болон зассан замд	Олон нийт болон цагдаагийн байгууллагын мэдээлэл	Байнга	Хоёр жил тутам	Аймаг сумын удирдлагууд, цагдаагийн байгууллага		Нэмэлт зардал байхгүй
Шинэ болон засаж шинэчилсэн газар доорх	Улаангом, Өмнөговь дахь төслийн бүх талбайд	Олон нийт, аймаг сумын			Аймаг сумын удирдлагууд, НААҮ-ний		

ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Орчны үзүүлэлтүүд	Байршил	Хяналт шинжилгээ хийх арга хэрэгсэл	Давтамж	Тайлагнах	Хариуцах эзэн		Төсөвт өртөг (ам.доллар)
					Хяналт	Гүйцэтгэл	
шугам хоолойн холболт (дулаан, цэвэр бохир ус), цахилгаан эрчим хүч, далан, усны суваг зэрэгт алдаа гарах осол зөрчил		удирдлагууд, НААҮ-ний байгууллагуудын ажиглалт мэдээлэл			байгууллагууд		
Шинэ болон шинэчилж өргөтгөсөн БУЦБ, бохирын системийн хаягдал усны чанарын шаардлага (TN, NH ₃ , TP, PO ₄ , е-коли бактери, Pb, Hg, Fe, Zn)	Улаангом, Өмнөговь	MNS 0017-2-3-16, 1998 MNS OIML R 102:2001 MNS 4047:1988. MNS (ISO) 5667-11:2000	Улирал бүр	Хоёр тутамд жил	НААҮ-ний байгууллагууд гэрээт БОНҮ хийх эрх бүхий ААН-ийн тусламжтайгаар		Засвар үйлчилгээ
Шинэ болон засварлаж өргөтгөсөн ДЦС-аас гарах утааны найрлага (CO, NOx, SOx, CO ₂)							
Усны чанар: (TSS, NO ₂ , NO ₃ , NH ₃ , TP, PO ₄ , BOD ₅ , ecoli bacteria, Pb, Hg, Fe, Zn)	Тээлийн гол, Өмнөговь голуудаас дээш, БУЦБ-ын хаягдал ус нийлүүлэх цэгээс дээш болон доош, услалтын системээс доош.		Улирал бүр	Хоёр тутамд жил	Аймаг сумын удирдлагууд	Гэрээт БОНҮ хийх эрх бүхий ААН	Засвар үйлчилгээ
Гүний усны чанар (NO ₂ , NO ₃ , NH ₃ , TP, PO ₄ , BOD ₅ ,)	услалтын системээс дээш болон түүнээс доош орших ус хураах сав талбайд						
Гүний усны чанар (NO ₂ , NO ₃ , NH ₃ , TP, PO ₄ , BOD ₅ ,)	Шинэчилсэн БУЦБ-д болон шинэ худагт			Хоёр тутамд жил			

Хүснэгт 6. АСХХОХ-ийн Хяналт Шинжилгээ, Мониторнгийн Үзүүлэлтийн Гүйцэтгэл

Байгаль орчны гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд	Үндсэн үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн зорилт ³⁶	Мэдээллийн эх үүсвэр
Барилга угсралтын өмнөх үе шат			
Олон нийттэй зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөх	Улаангом, Өмнөговь болон Тариалан сумд дахь нөлөөлөлд өртсөн оршин суугчид, оролцогч талууд	БОТБУ-ний үеэр оролцогч талуудтай уулзах, дараачийн шатны зөвлөлдөх уулзалтад ирэх шинэ оролцогч талуудыг тогтоох, гомдол барагдуулах механизмыг нэвтрүүлэх	Хурлын тэмдэглэл, оролцогчдын жагсаалт
БОМТ	Шинэчилсэн БОМТ	БОТБУ-ний үеэр уулзсан бүх оролцогч талуудтай дараачийн шатны зөвлөлдөө хийхээр дахин холбогдох	БОМТ
Тендерийн баримт бичгүүд	БОМТ-нд тулгуурлан тогтоосон ГБОМТ ³⁷ -д тавих шаардлага	Тендерийн баримт бичигт БОМТ-г оруулахдаа тендерт оролцогчдод ГБОМТ-г боловсруулахад нь зориулсан тодорхой зааврыг хамтатгана.	Тендерийн баримт бичиг
ХХН, Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын сургалт	Сургалтын хөтөлбөр, хуваарь	Р-С үе шатны төгсгөлд Шаардлагатай сургалтыг төлөвлөж, хуваарь гаргасан байна.	Сургалт, хичээлийн хөтөлбөр, хуваарь, оролцогчдын жагсаалт
Гадаргын болон гүний усны хүрэлцээ	Гүний усны түвшин (м), урсалт (м³/сек)	Төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг болон тухайн цэгээс доош орших хэрэглэгчдэд ус хүрэлцээтэй эсэхийг хуурай улирлын хамгийн бага урсацын хэмжээгээр тодорхойлох	Судалгааны тайлан, шинэ судалгаа
Хог зайлуулах цэг болон шинэ худаг дахь гүний усны чанар	Үндсэн ионууд, pH, эрдэсжилт N & P, хар тугалга-Pb, мөнгөн ус-Hg, төсөр-Fe, цинк-Zn	Хог хаях цэгээс гүний усны бохирдол үүсэхгүй байх MNS: 6148:2010	Шинэ судалгаа
Барилгын ажлын үе шат			
Соёлын олдвор	Соёлын үнэт зүйлс	Соёлын үнэт зүйлсэд эвдрэл, нөлөөлөл учруулахгүй байх	Аймаг сумын удирдлага, олон нийт
Гадаргын усны чанар	TSS, NO ₂ , NO ₃ , NH ₃ , TP, PO ₄ , BOD ₅ , e-коли бактери, Pb, Hg, Fe, Zn	Үзүүлэлтийн түвшин барилгын ажлын өмнөх үеийн хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй	Хяналт шинжилгээг БОНУ хийх эрх бүхий ААН гүйцэтгэнэ
Агаарын чанар	Тоос, дуу чимээ, чичиргээ	Үзүүлэлтийн түвшин барилгын ажлын өмнөх үеийн хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй	БОНУ хийх эрх бүхий ААН, гүйцэтгэгчийн хяналтын тайлан
Дахин төлөвлөлт хийгдсэн гэр хороолол дахь хөрсний чанар	E-коли бактери, Pb, Hg, Fe, Zn, NH ₃	Оршин суугчид ямарваа нэг хөрсний бохирдолд өртөхгүй байх	БОНУ хийх эрх бүхий ААН, гүйцэтгэгчийн хяналтын тайлан
Олон нийт ба ажилчдын аюулгүй байдал	Гэмтэл бэртлийн давтамж	Осол гэмтэлийн тоо болон эрсдэл нэмэгдэхгүй байх	Аймаг сумын удирдлага, олон нийт, гүйцэтгэгчийн тайлан
Замын хөдөлгөөн	Зам хаасан болон учирсан тасалдлын давтамж	Зам хаах, түр зам гаргах, тойруулж зам барихыг хамгийн бага хэмжээнд байлгах.	Олон нийтийн оролцоо, гүйцэтгэгчийн тайлан, БОХШ-ий тайлан
Ашиглалтын үе шат			
Замын хөдөлгөөн ихсэх	Зам тээврийн осол	Барилгын ажлын өмнөх үеийн түвшнээс хэтрэхгүй байх	Аймаг сумын Авто замын газар
Бүх хангамж үйлчилгээний дэд бүтцийн ашиглалт	Ашиглалтын болон хангамжийн тасалдлын давтамж	Хангамж тасалдахгүй байх	Аймаг сумын удирдлагууд
Гүний болон гадаргын ус	Төсөлд болон нийт хэрэглэгчдэд хүрэлцээтэй эсэх	Тогтвортой хангамж	Аймаг сумын удирдлагууд
Гадаргын усны чанар	БУЦБ-аас хяах цэвэрлэсэн усны чанар	MNS 6561:2015	Аймаг сумын удирдлагууд
Агаарын чанар	ДЦС-ын утааны найрлагын чанар	MNS 6298: 2011	Аймаг сумын удирдлагууд

³⁶ Хавсралт В-д Хяналд Шинжилгээ Мониторнгийн жишиг тайланг хавсаргав.

³⁷ Тендерийн баримт бичигт БОМТ-г оруулахдаа тендерт оролцогчдод зориулсан ГБОМТ-г хавсаргав.

D. БОМТ-ний тооцоот зардал

36. БОМТ-г хэрэгжүүлэхэд гарах зардалын дийлэнх нь агро-үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд шаардагдах гүний болон гадаргын усны гидрогеологийн суурь ажлыг гүйцэтгэхэд оногдож байна. (Хүснэгт 5). Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зардлыг гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичигт барилгын ажлын өртөгтэй хамтруулсан болно.(Table 4). бүхий АСХХОХ-ийн 1-р ээлжийн БОМТ-г хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын урьдчилсан хэмжээ болох 19.100.00 ам долларын үнийн дүн Хүснэгт 7 харуулав. Үүнд техникийн ажилчдын томилолтын зардал, ХХН болон ГА-ийн сургалт, чадавхийг хөгжүүлэх төсөв багтана.

37. Төслийн чадавхийг хөгжүүлэх бусад үйл ажиллагаа тухайлбал төсөлд бэлтгэх техникийн туслалцааны чадавхийг хөгжүүлэх бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг нь болох байгаль орчны менежментийн чадавхийг дээшлүүлэх болон сургалтад шаардагдах тооцоот зардал 7,000.00 ам.доллар болж байна. БОМТ-г хэрэгжүүлэхэд зориулсан зардлыг барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шатанд ТХХТЗБ-ээс ХХН-тэй хамтарч шинэчлэх шаардлагатай.

Хүснэгт 7. Увс аймгийн БОМТ-ний жишиг зардал

Үйл ажиллагааны төрөл		Тооцсон зардал (ам.доллар)
Барилга угсралтын ажлын өмнөх үе шат		
Байгаль орчны суурь үзүүлэлтийг шинэчлэх		
Байгаль орчны чанар		\$ 9,400.00
Олон нийттэй зөвлөлдөх		Нэмэлт зардал
Барилга угсралтын ажлын үе		
Байгаль орчны чанар		\$3,700.00
Олон нийттэй зөвлөлдөх		Нэмэлт зардал
Барилгын ажлын дараах ашиглалтын үе шат		
Байгаль орчны чанар		Засвар үйлчилгээ
Олон нийтийн оролцоо		
Чадавхийг сайжруулах, сургалт		\$7,000.00
Нийт		\$ 20,100.00

E. Онцгой Байдлын Үед Авах Арга Хэмжээ

Онцгой Байдлын Үед Авах Арга Хэмжээний төслийг БОМТ- хэрэгжилтэнд дэмжлэг болох мөн төсөлд хамрагдах ард иргэд болон барилгын ажилчдыг хамгаалах зорилгоор боловсруулсан. Онцгой Байдлын Үед Авах Арга Хэмжээний төслийг Хавсралт С-д харуулав.

ХАВСРАЛТ А. МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЧАНАРЫН СТАНДАРТУУД**АСХХОХ-т холбогдох үндэсний стандартууд**

Код	Стандартын нэр
MNS 6298:2011	Шинэ дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын яндангаар агаар мандалд хаях утааны найрлага дах агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга
MNS 5919:2008	Дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын уурын ба ус халаах зуухны ашиглалтын үед агаар мандалд хаях утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, тэдгээрийг хэмжих арга
MNS 17.5.1.18:1983	Байгаль хамгаалал: Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Эвдэрсэн газрын ангилал.
MNS 17.5.1.19:1992	Байгаль хамгаалал: Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлага
MNS 3473:1983	Байгаль хамгаалал. Газар, газар ашиглалт. Нэр томъёо. Тодорхойлолт
MNS 17.5.13:1980	Байгаль хамгаалал: Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томъёо. Тодорхойлолт
MNS 17.0.0.06:1979	Байгаль орчны хамгааллын стандартын систем. Үндсэн дүрэм
MNS 5914:2008	Байгаль хамгаалал: Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томъёо. Тодорхойлолт
MNS 5918:2008	Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах техникийн шаардлага
MNS 17.2.0.07:1979	Агаарыг бохирдуулах бодис. Ангилал
MNS 17.2.1.17:1980	Агаар мандлыг бохирдуулах үйлдвэрлэлийн бодис. Нэр томъёо. Тодорхойлолт
MNS 4585:2016	Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага
MNS 3383:1982	Агаар мандал. Бохирдлын эх үүсвэр. Нэр томъёо. Тодорхойлолт
MNS 5885:2008	Агаарт байх бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага
MNS 3113:1981	Агаарын бохирдуулах бодисыг тодорхойлох аргад тавих ерөнхий шаардлага
MNS 17.2.3.16:1988	Хот суурин газрын агаарын чанарыг хянах журам
MNS 6063:2010	Агаарын чанар: Бохирдуулах бодисын хүлцэх хэм хэмжээ
MNS ISO 14064-2:2015	Хүлэмжийн хий-Хэсэг 2: Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралт ба шингээлтийн өсөлтийг тооцоолох, мониторинг хийх, тайлагнах тухай зааварчилсан удирдамж
MNS 3384:1982	Агаарын чанар. Сорьц авахад тавих ерөнхий шаардлага
MNS 17.1.1.10:1979	Усан мандал, ус ашиглалт. Нэр томъёо. Тодорхойлолт
MNS 4047:1988	Усан мандал. Гадаргын усны чанарыг хянах журам
MNS 3342:1982	Усан мандал. Газар доорхи усыг бохирдлоос хамгаалах ерөнхий
MNS 6148:2010	Усны чанар: Газрын доорхи усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх
MNS ISO 5667 13 2000	Усны чанар - Дээж авах 13-р бүлэг : Бохир ус болон цэвэрлэх байгууламжийн лагаас дээж авах заавар
MNS 0899:1992	Унд ахуйн зориулалттай усны төвлөрсөн хангамжийн эх булгийг сонгох журам ба эрүүл ахуйн шаардлага
MNS 0900:2005	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага ба чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ
MNS ISO 5667:1:2002	Усны чанар. Дээж авах: 1-р хэсэг: Ундны усны дээж авах
MNS ISO 5667-3:1999	Усны чанар. Дээж авах: 3-р хэсэг: Дээж авах ба хадгалах заавар
MNS ISO 5667:6:2001	Усны чанар. Дээж авах: 6-р хэсэг: Гол горхины уснаас дээж авах заавар
MNS 4943:2015	Усны чанар: Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага
MNS BS 8525-1:2015	Саарал усны систем. Ерөнхий шаардлага
MNS ISO 5667-10:2001	Усны чанар. Дээжлэлт: 10-р хэсэг: Хаягдал уснаас дээжлэлт хийх удирдамж

MNS ISO 5667-7:2002	Усны чанар. Дээж авах: 7-р хэсэг: Уурын зуухны ус болон уураас дээж авах заавар (НОВ)
MNS 6561:2015	Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага
MNS 5666:2006	Усны биологийн шинж чанарын шинжилгээ. Бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн идэвхт лагийг тодорхойлох шинжилгээний арга
MNS 4288:1995	Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн байршил, цэвэрлэгээний технологи түвшинд тавих үндсэн шаардлага
MNS 3297:1991	Хөрс: Хот суурин газрын хөрсний ариун цэврийн үнэлгээний үзүүлэлтийн
MNS 5850:2008	Хөрсний чанар: Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх
MNS 3298:1991	Хөрсний чанар: Хөрсний дээж авах ерөнхий шаардлага
MNS 3985:1987	Хөрс. Хөрсний ариун цэврийн байдлын үзүүлэлтийн нэр төрөл
MNS 2305:1994	Хөрс. Дээж авах, савлах, хадгалах журам
MNS 4968:2000	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа: Ажлын байрны ерөнхий шаардлага
MNS 4994:2000	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа: Долгионы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
MNS 5146:2002	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа: Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Газардуулга. Тэлэлт
MNS 5145:2002	Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа: Хүрэх хүчдэл ба гүйдлийн зөвшөөрөх
MNS 5146:2002	Work Safety: Electric Works; Protection and Wiring.
MNS 5145:2002	Electric Safety: The Maximum level of voltage and electric current
MNS 5002:2000	Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага: Шуугиан норм
MNS 0012.4.005:1985	Хөдөлмөр хамгаалал. Багаж хэрэгсэл ба төрөл
MNS 4244:1994	Галын аюулгүй байдал ерөнхий шаардлага
MNS 5390:2004	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөл
MNS 6458:2014	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий
MNS 3474:2003	Ургамал хамгаалал. Нэр томъёо. Тодорхойлолт
MNS 5344:2011	Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага
MNS 5872:2008	Цахилгаанаар хангагчаас хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээний шаардлага
MNS 5043:2011	The General Technical Requirements for Boilers with capacity of 0.10 MBт - 3.15MBт
MNS 5041:2001	The General Technical Requirements for Boilers with capacity up to 100 кВт
MNS 5045:2001	The Technical Requirements for Water Heating Boiler with solid fuel
MNS 5643:2006	The General Technical Requirements for Power Transmission Sub Station with Capacity of 25-2500 кВ•А
MNS 4084:1988	Нарны панель бүхий ус халаах зуухны техникийн ерөнхий шаардлага
MNS 5207:2011	Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага
MNS AASHTO 86:2005	Бетонон суваг, үерийн ус зайлуулах хоолой Техникийн шаардлага
MNS ISO 24511:2012	Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ. Ариутгах татуургын барилга, байгууламжийн ашиглалтын менежмент болон ашиглалт үйлчилгээний түвшинг үнэлэх аргачлал.
MNS ISO 24512:2012	Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ – Ус хангамжийн барилга, байгууламжийн ашиглалтын менежмент болон ашиглалт үйлчилгээний түвшинг үнэлэх аргачлал
MNS 5682:2006	Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам
MNS 4597:2014	Замын тэмдэг. Техникийн ерөнхий шаардлага
MNS 4759:2014	Замын тэмдэглэл. Техникийн ерөнхий шаардлага
MNS 4596:2014	Замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио, хашилт, чиглүүлэх хэрэгслүүдийг
MNS 5342:2007	Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага

Монгол улсын байгаль орчны чанарын тодорхой стандартууд

В-1: Гадаргын усны чанарын стандарт

Parameter	MNS 4586-98	
pH		6.5-8.5
DO	mgO/l	not less than 6&4 *
BOD	mgO/l	3
NH ₄ -N	mgN/l	0.5
NO ₂ -N	mgN/l	0.002
NO ₃ -N	mgN/l	9
PO ₄ -P	mgP/l	0.1
Cl	mg/l	300
F	mg/l	1.5
SO ₄	mg/l	100
Mn	mg/l	0.1
Ni	mg/l	0.01
Cu	mg/l	0.01
Mo	mg/l	0.25
Cd	mg/l	0.005
Co	mg/l	0.01
Pb	mg/l	0.01
As	mg/l	0.01
Cr	mg/l	0.05
Cr ⁶⁺	mg/l	0.01
Zn	mg/l	0.01
Hg	mg/l	0.1
Oil	mg/l	0.05
Phenol	mg/l	0.001
Active and washing substances	mg/l	0.1
Benzapyren	Mkg/l	0.005

* DO >6 mgO/l for summer time and DO >4 mgO/l for winter time

В-2 Дуу, шуугианы стандарт

Receptor	MNS 4585:2007		EHS Guidelines (Guidelines for Community Noise, World Health Organization (WHO), 1999)	
Residential, institutional, educational	07:00 - 23:00	60 dB(A)	07:00 - 22:00	55 dB(A)
	23:00 - 07:00	45 dB(A)	22:00 - 07:00	45 dB(A)

В-3: Гүний усны чанарын стандарт

Parameter	MNS 900:2005		WHO Guidelines for Drinking Water Quality, Fourth Edition. 2011	
Na ⁺	mg/l	200		None established
K ⁺	mg/l	200		None established
Ca ²⁺	mg/l	100		-
Mg ²⁺	mg/l	30		-
SO ₄ ²⁻	mg/l	500		None established
HCO ₃	mg/l	-		-
CO ₃ ²⁻	mg/l	-		-
Cl	mg/l	350	mg/l	5
P	mg/l	0.7-1.5		-
Br		-		None established
Test, by mark	mg/l	2		-
Color	degree	20°		None proposed
Odor	mark	2		-
pH		6.5-8.5		None established
Electric Conductivity Y S/st		-		-
General Minerals		1000		-
Hardness	mg-eqv/l	7		None established
Acidity potential	mB			-
Solid remains	g/l	1		-
NH ₄	mg/l	1.5		None established
NO ₃	mg/l	50	mg/l	50
NO ₂	mg/l	1	mg/l	3
PO ₄	mg/l	3.5		-
As	mg/l	0.01	mg/l	0.01
Fe	mg/l	0.3		None established
Pb	mg/l	0.03	mg/l	0.01
Ni	mg/l	0.02	mg/l	0.07
Cr	mg/l	0.05	mg/l	0.05
Cu	mg/l	0.1	mg/l	2
Zn	mg/l	5		None established
Mn	mg/l	0.1		None established
Cd	mg/l	0.003	mg/l	0.003
Hg	mg/l	0.0005	mg/l	0.006
B	mg/l	0.5	mg/l	2.4
Ba	mg/l	0.7	mg/l	0.7
Mo	mg/l	0.07		None established
Se	mg/l	0.01	mg/l	0.04
E.coli or thermotolerant coliform bacteria		-		Must not be detectable in any 100 ml sample.

MNS 900:2005, Drinking Water Hygienic Requirement and Quality Control is the standard used for groundwater supply, which is the source for drinking water supply in Mongolia.

В-4: Орчны агаарын чанарын стандарт

Parameter	MNS 4585:2007		EHS Guidelines. World Health Organization (WHO). Air Quality Guidelines Global Update, 2005)	
SO ₂	24-hour	20	24-hour	125 (Interim target-1)
				50 (Interim target-2)
				20 (guideline)
	10 minute	500	10 minute	500 (guideline)
NO ₂	1-year	30	1-year	40 (guideline)
	24-hour	40	24-hour	-
	20-min	85	1-hour	200 (guideline)
PM ₁₀	1-year	50	1-year	70 (Interim target-1)
				50 (Interim target-2)
				30 (Interim target-3)
				20 (guideline)
	24-hour	100	24-hour	150 (Interim target-1)
				100 (Interim target-2)
				75 (Interim target-3)
				50 (guideline)
PM _{2.5}	1-year	25	1-year	35 (Interim target-1)
				25 (Interim target-2)
				15 (Interim target-3)
				10 (guideline)
	24-hour	50	24-hour	75 (Interim target-1)
				50 (Interim target-2)
				37.5 (Interim target-3)
				25 (guideline)
CO	Average in 1 hour	30g/m3	No standard	

Interim targets are provided in recognition of the need for a staged approach to achieving the recommended guidelines.

В-5 Хөрсний чанарын стандарт

Parameter	MNS 5850 :2008			
	Soil Mechanical Composition			Maximum Acceptable Amount
	Clay	Loamy	Sandy	
Pb	100	70	50	100
Cd	3	1.5	1	3
Hg	2	1	0.5	2
As	6	4	2	6
Cr	150	100	60	150
Cr ⁶⁺	4	3	2	4
Sn	50	40	30	50
Sr	800	700	600	800
V	150	130	100	150
Cu	100	80	60	100
Ni	150	100	60	150
Co	50	40	30	50
Zn	300	150	100	300
Mo	5	3	2	5
Se	10	8	6	10
B	25	20	15	25
F	200	150	100	200
CN	25	15	10	25

Table A-6: Дулааны станцын яндангаар агаар мандалд хаях утааны найрлага дах агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Guideline	Parameter (in mg/Nm ³)			
	MNS 6298:2011		EHS Guidelines *	
SO ₂	mg/m ³	400 urban 600 remote areas	mg/Nm ³	2000
NO _x	mg/m ³	450-1,100 based on volatile coal	mg/Nm ³	650
PM	mg/m ³	50-200	mg/Nm ³	50-150
Dry Gas Excess O ₂ content	-	-	%	6

* Small Combustible facilities Emission Guidelines (3MWth-50MWth) - for Boilers using solid fuel

MWth - Megawatt thermal

Nm³ is at one atmospheric pressure, 0°C.

ХАВСРАЛТ В. АЙМАГ, СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЖИШЭЭ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН

Товчлолын жин ба хэмжүүрийн үгийн жагсаалт

I. Удиртгал

- A. Тайлангийн зорилго
- B. Төслийн үндэслэл
- C. Төслийн менежментийн төлөвлөлт
- D. Төслийн талбайн байгаль орчны ерөнхий байдал

II. Байгаль орчны менежмент

- A. Төслийн гэрээ хэлэлцээрийг Байгаль орчинтой хамааруулах, холбох
- B. Байгаль орчны хариуцлага

III. Байгаль орчны хяналт

- A. Байгаль орчин дахь аюулгүй ажиллагаа ба хариуцлагатай хяналт, шалгалт
- B. Байгаль орчны чанарын үндсэн стандарт
- C. Сонгосон цаг уурын мэдээлэл
- D. Байгаль орчны чанарын мэдээлэл
- E. Хяналт шалгалтын үр дүн ба үнэлгээ

IV. Асуудлууд ба залруулах арга хэмжээ

- A. Тодорхойлсон үндсэн асуудлууд
- B. Авсан арга хэмжээ
- C. Дараагийн тайлангийн хугацаанд төлөвлөсөн зорилтууд, үйл ажиллагаа
- D. Олон нийтийн хэлэлцүүлэг, гомдлыг шийдвэрлэх механизм
- E. Хүлээгдэж буй гомдлын төрөл ба шаардлагыг үнэлэх
- F. Гомдол барагдуулах ажиллагааны алхамууд ба хугацаа

V. Байгууллагын бэхжилт ба сургалт

- A. Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын доорхи сургалтын зорилтууд
- B. Нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагын дагуух зорилтуудын сургалт

VI. Үр дүн

- A. Байгаль орны менежментийн хэрэгжилтийн ерөнхий үйл явц
- B. Асуудлыг тодорхойлох ба хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Хавсралтууд :

1. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөн дэх бүтцийн үе шат
2. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний ажлын даалгаврын сайжруулалт
3. Төслийн хамрах хүрээ
4. Мониторингийн төлөвлөөний ажиглалтан дах анхан шатны байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний шинжилгээ
5. Төслийн дэд бүсийн чухал үзүүлэлтүүдийн хураангуй
6. Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуух Байгаль орчны мониторингийн төлөвлөгөө
7. Байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөө /Err/
8. Үе шат 1 –т тодорхойлсон гомдол шийдвэрлэх механизм

ХАВСРАЛТ С: ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД АВАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө

39. Гэрээт гүйцэтгэгч нь үйл ажиллагааны ажлын явцад онцгой байдлын үед авах хариу журам боловсруулах ёстой. Үйл ажиллагааны үе шатанд оператор / иргэний эрх баригчид ямар нэг онцгой байдал ослын үеийн хариуцлага хүлээнэ. Үйл ажиллагаанд дараах зүйлийг мөрдөх:

- i) Гүйцэтгэгчийн онцгой байдлын баг (ОББ) анхан шатны үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллах болно;
- ii) Дүүргийн гал унтраах анги, цагдаагийн хэлтэс, яаралтай түргэн тусламж, Эрүүл мэндийн газар (ЭМГ) –ууд нь хамтдаа гадаад онцгой байдлын баг (ГОББ) гэж нэрлэгдэх бөгөөд оролцогчийн хувьд эцсийн байдлаар арга хэмжээг зааварчилна,

40. Гүйцэтгэгч нь барилгын явцад хурдан хариу арга хэмжээ авахад шаардлагатай техник, хүний болон санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлж, тогтвортой ажиллуулна.

Хүснэгт 1. Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах ажил үүрэг

Байгууллага	Үүрэг хариуцлагууд
Гүйцэтгэгчийн онцгой байдлын баг (ОББ)	- ГОББ –тэй холбоо барих/ мэдэгдэх. - Онцгой байдлын үед ГОББ –ийн зааварласан арга хэмжээг авах, жишээлбэл: талбайг чөлөөлөх, цэвэрлэх, хязгаарлах гэх мэт - Шаардлагатай тохиолдолд ГОББ –ээс тусламж хүсэх / ГОББ –ээс тусламж авч байх үедээ байнга хариу мэдэгдэж байх
Гадаад онцгой байдлын баг (ГОББ)	- Онцгой байдал / үйл явдалыг яаралтай шийдвэрлэх
Гүйцэтгэгчийн нөөц, бололцоо	- Дэд төслүүдийг онцгой байдлын үед түргэн шуурхай хариу арга хэмжээ авахад шаардагдах хүмүүс, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, санхүүжилтээр хангах. - Дэд төслийн явцын талаар мэдээллээр хангаж, тусламжийн хариу ур чадвар, зохих хамгаалалтыг хангахын тулд ГОББ-тэй сайн харилцаа холбоо тогтооно.

41. ОББ –ыг газар дээр нь нарийн мэргэшсэн мастер эсвэл ахлах инженерээр удирдуулна. Анхан шатны тусламжийн сургалтад хамрагдсан хамгаалалтын багийнхан ОББ-ын гишүүд байх болно.

42. Гүйцэтгэгч нь ОББ -ийн гишүүд бие махбодийн, техникийн болон сэтгэл зүйн хувьд онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах үүрэг, хариуцлагад нь нийцсэн байхыг баталгаажуулна.

43. Барилгын ажлыг дайчлахаас өмнө Гүйцэтгэгч нь Барилгын менежер болох ОББ –ын ахлагчаар дамжуулан төслийн удирдах нэгжтэй уялдуулан барилгын ерөнхий явцыг хэлэлцэх эцсийн хариу өгөх байгууллагуудтай уулзана. Үүнд:

- i) Дэд төслүүдийн талбайг тогтох;
- ii) барилгын ажлын хугацаа ба үе шат;
- iii) ашиглагдах аливаа барилгын тусгай техник, тоног төхөөрөмж;
- iv) бүтээн байгуулалтын талбайд авчрах, хадгалах аливаа аюултай материал, тэдгээрийн хэрэглээний явц, зохицуулалт / удирдлагын систем;
- v) Гүйцэтгэгчийн яаралтай тусламжийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах
- vi) ОББ –ын гишүүдтэй нэр, холбоо барих дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана.

44. Энэхүү уулзалтын зорилго нь хариу арга хэмжээ авах байгууллагуудад дараахь нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх явдал юм.

- i) холбогдох Онцгой байдлын менежментийн төлөвлөгөөний талаархи санал дүгнэлт
- ii) болзошгүй аюулын төрөл, магадлал ба магадлалын түвшинг урьдчилан тооцоолох
- iii) зохицуулалт, хамтын ажиллагааны арга хэмжээ.

45. Барилга, бүтээн байгууллалтын ажлыг эхлэхийн өмнө онцгой байдлын үед үр дүнтэй арга хэмжээ авах үр дүнтэй байдлыг хангахын тулд Гүйцэтгэгч дараахь зүйлийг хийнэ.

- i) ОББ-ийг товлон;
- ii) бүх туслах тоног төхөөрөмж, байгууламжийг ажлын нөхцөлд суурилуулах
- iii) ГОББ –тэй тохирох;
- iv) ОББ -ийн гишүүдийг зохих сургалтанд хамруулж, сайн дурын ажилчдыг ажилд хамруулж;
- v) Барилгын бүх ажилчдад онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах журам, байгууламж, ялангуяа нүүлгэн шилжүүлэх журам, нүүлгэн шилжүүлэх зам, нүүлгэн шилжүүлэх цэг, бусадтай харьцах чиглэлээр чиглэл өгөх; ба
- vi) өөр өөр нөхцөл байдалд дасгал сургуулалт хийх.

46. Дэд төслийн хэрэгжилтийн үеэр яаралтай арга хэмжээ авах арга хэмжээг үр дүнтэй байлгахын тулд онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах механизм, чадавхи, багаж хэрэгсэл, хангамж, хангамжийн үр ашиг, тогтвортой байдлыг хангахад хангалттай төсөв зарцуулна. Ажил эхлэхийн өмнө тогтмол сануулга өгөх ба дор хаяж хоёр сар тутамд, сүүлийнх нь дор хаяж сар бүр явагдана.

Ү. Дохиололын журам

47. Онцгой байдлын талаар мэдээлэх, анхааруулах арга хэрэгсэл нь дараахь дурын хослол байж болно: i) дуут дохиолол (сирена, хонх эсвэл гонх); ii) харааны дохиолол (анивчих / эргэлддэг улаан гэрэл эсвэл улбар шар өнгийн аюулгүй байдал); iii) утас (суурин утас); iv) гар утас; v) хоёр талын радио; ба vi) нийтийн хаягийн систем / чанга яригч. Харилцах / анхааруулахтай холбоотой зарим дүрмийг баримтална.

- (i) Яаралтай тусламжийг хамгийн түрүүнд илрүүлсэн хүн нэн даруй:
 - ослын газарт байгаа бусад хүмүүсийн анхаарална,
 - хамгийн ойрын сэрүүлгийг дуугарах ба / эсвэл
 - яаралтай тусламжийг ОББ-д мэдээлэх / холбоо барих.
- (ii) Зөвхөн ОББ-ийн ахлагч хэрэв ахлагч байхгүй байвал түүний орлогч ГОББ –тэй холбогдох эрхтэй. Энэ дүрмийн онцгой тохиолдлууд тодорхойлогдсон байх ёстой.
- (iii) ГОББ –т яаралтай тусламжийг үзүүлэх / дохио өгөхдөө дор хаяж дараахь зүйлийг өгөх нь чухал юм: i) онцгой байдлын төрөл; ii) яаралтай тусламжийн байршлыг зөв тогтоох; ii) нөхцөл байдлын тооцоолсон хэмжээ; iii) хохирсон тооцсон хүмүүс; iv) тохиолдсон цаг; v) аюултай бодис асгарсан тохиолдолд; vi) гал түймэр, дэлбэрэлт үүссэн тохиолдолд. Ийм дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь ГОББ-т хариу арга хэмжээний зохих арга хэмжээ авахад бэлтгэх боломжийг олгоно.

48. Онцгой байдлын талаар үр дүнтэй мэдээлэх / сэрэмжлүүлэх зорилгоор:

- (i) Холбогдох хэрэгсэл, байгууллагын холбогдох нэр, холбоо барих мэдээллийг бүх дэд баазад эсвэл ойрхон, стратегийн бүх дэд сайтын сайт, тээврийн хэрэгсэлд байрлуулах боломжтой (тодорхой хэмжээгээр).
 - Барилгын / үйл ажиллагааны ихэнх ажилтнууд, тухайлбал ОББ –ийн ахлагч, орлогч, анхны тусламж, хяналтын инженер, мастерууд
 - ГОББ –ийн байгууллага
 - Тосгоны холбогдох газар / байгууллагууд
 - Хэрэгжүүлэх нэгийн оффис,
- (ii) Дэд төслийн бүх сайтууд дуут болон харааны дохиолол, суурин утас, гар утас, хоёр талын радио холболттой хослуулан ашиглах боломжтой.
- (iii) Гүйцэтгэгчийн барилгын машин нь холбогдох харилцаа холбооны хэрэгслээр тоноглогдсон байх ёстой.

Г. Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ.

49. Дараах хүснэгтүүд нь нарийвчилсан зураг төслийн явцад эцсийн БОМТ-г боловсруулагдах ерөнхий журмыг санал болгож, Гүйцэтгэгчийн түргэн тусламжийн менежментийн төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгасан болно.

Table 2. Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа	Санамж
Бүлэгээр аль болох хурдан хөдлөх бөгөөд сандрахаас зайлсхийх	Бүх ажилчид / ажилтнууд, дэд гэрээлэгч, сайтад зочлох хүмүүсийг ОББ удирдана.
Нүүлгэн шилжүүлэх замыг ашиглан шууд нүүлгэлт хийх.	Аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэлтийг ОББ –ийн ахлагч эсвэл орлогч хурдан шуурхай тогтоох бөгөөд ОББ-ийн гишүүдэд нэн даруй мэдэгдэнэ.
Яаралтай тусламжийн газар болон аюултай байдлын нөлөөллийн бүсээс хүн бүрийг аюулгүй гаргах хүртэл хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлнэ.	Онцгой байдал үүссэн газраас гадна аюулгүй бүсийг тогтоосон байх ёстой бөгөөд бүгд ьогьоосон аюулгүй бүсэд байрлах шаардлагатай.
Аюулгүй байрлалд очсоны дараа тооллого явуулна.	Нэгж бүрийн ахлагч удирдагчид хариуцаж хийнэ.
Алга болсон хүмүүсийг нэн даруй ГОББ-д мэдээлэх.	ОББ –ийн ахлагч эсвэл орлогч ГОББ –тай холбоо барина.
The Гэмтсэн хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэхэд нь тусалж, ОББ-ийн анхны тусламжд, эсвэл ГОББ -ийн эмнэлгийн бүлэгт хүлээлгэж өгнө	Гэмтсэн хүмүүсийг ОББ зохих ёсоор нь хүргэнэ.
Хэрэв осол гэмтэл нь онцгой анхаарал шаардахгүй бол ГОББ –ийг дуудалгүй алсаас зааварчилгаа авна.	ОББ –ийн ахлагч эсвэл орлогч ГОББ –тай холбоо барьж зааварчилгаа авна.

Table 3. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн үед авах арга хэмжээ

Арга хэмжээ	Санамж
Хүнд байдлаас үл хамааран анхны тусламжийг шууд өгнө.	- Анхны тусламж үзүүлэх үеийн суурь: - Юуны өмнө аврагч, хохирогч хоёрын аюулгүй байдалыг хангана. - Гэмтсэн хүнийг хөдөлгөж болохгүй. - Хохирогч нь хаана байгаа газраа үлдэх, жишээлбэл, гал, химийн асгарах үед илүү их аюулд өртдөг - ГОББ нь хохирогчдод өөрсдийн байршилд, жишээлбэл, нурсан бүтэц дор байгаа хүмүүст туслах боломжгүй юм - ГОББ заавар, зааварчилгааг өгнө. - Анхны тусламжийг зөвхөн анхны тусламж үзүүлэх талаар сайн бэлтгэгдсэн хүн л явуулна.
Эмнэлгийн тусламжийн төвийн ГОББ дууд. Эсвэл хамгийн ойрын эмнэлэгт хандана.	ОББ –ийн ахлагч /орлогч эсвэл газар дээрх онцгой байдлын холбоочин
ГОББ-ийг яаралтай тусламжийн газарт хүргэхэд тусална.	- ОББ –ийн ахлагч /орлогч: - ОББ-ийн гишүүн нь нэвтрэх зам / стратегийн байршилд ГОББ-ийг хөтөчлөж хүргэнэ. Тэдний анхаарлыг татахын тулд улбар шар өнгийн аюулгүйн далбааг барьдаг бөгөөд тэдгээрийг газар дээр нь хүргэдэг.

Арга хэмжээ	Санамж
	Бусад ОББ –ийн гишүүд ГОББ –ийн нэвтрэх замыг цэвэрлэнэ.
Хэрэв боломжтой бол сайт, нөлөөллийн хэсгийг нэг дор чөлөөлж, сайтыг хязгаарлаж, цаашид мэдэгдэх хүртэл ажлыг түр зогсооно.	Нүүлгэн шилжүүлэх журмыг дагаж мөрдөнө.

Хүснэгт 4. Гал гарсан нөхцөлд авах хариу арга хэмжээ

Үйл ажиллагаа	Санамж
Гал түймрийн нөхцөл байдлыг анхааруулах .	- Гал гарсан нөхцөл байдлыг илрүүлсэн хүн тэр даруй - Тухайн бүсэд байгаа хүмүүсд анхааруулах, дуудах - Ойр байх анхааруулах дохиог дуугаргах - Мастер, эсвэл гал түймэртэй тэмцэх байгууллага байгуулах, ОББ гишүүн холбоо тогтоох (энэ тохиолдолд дэд бүлэгт ОББ гишүүний галын мэдээлэл хариуцна, мэдээллээр холбоно гэж тодорхойлсон байхтой) - Мэдээлэх / Онцгой байдлын мэдээг хүргэх ОББ –ийн ахлагч/ орлогч мэдээлэх /
Бүх үйл ажиллагаа / ажиллагааг зогсоож, нүүлгэн шилжүүлэх	Аюулгүй газар руу тухайн бүсэд байгаа хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх, уг ажиллагааг ажилчид болон холбогдох хүмүүс нүүлгэн шилжүүлэх журмын дагуу ажиллах
ОББ идэвхитэй, хяналттай байх / Гал тархахаас урьдчилан сэргийлэх /	Хийсэн сургалтанд зааснаар галыг бууруулах үүрэг бүхий ОББ-ийн гишүүд галын тархалтыг хянахаас өмнө эхлээд өөрсдөө аюулгүй байдлын байдлыг үнэлэх ёстой.
Хамгийн ойр байх галын болон цагдаагийн газар руу залгаж, боломжтой бол яаралтай түргэн тусламж дуудах	- ГОББ-ийг анхааруулах үед ОББ –ийн ахлагч нь онцгой байдал үүссэн газрын байршил, галын шалтгаан, галын дохиоллын үнэлгээ, аливаа гэмтэл зэргийг мэдээллэнэ. - ГОББ-ийнханд мэдээг мэдээллэхдээ ОББ –ийн ахлагч нь тухайн байршил, галын шалтгаан, галын дохиоллын үнэлгээ, аливаа гэмтэл зэргийг үнэлж хэлнэ.
ГОББ яаралтай онцгой байдлын газарт дэмжлэг үзүүлэх	- ОББ –ийн ахланч /гишүүдэд заавар өгөх : - ОББ-ийн гишүүн нь стратегийн байршил бүсрүү хөтлөн ГОББ-тэй танилцаж, нэвтрэх. Тэдний анхаарлыг татахын тулд улбар шар өнгийн аюулгүйн далбааг барьж, тэднийг газар дээр нь хүргэж өгнө. - Зарим ОББ гишүүд замын хөдөлгөөнийг зогсоох, аюулгүй болгох, ГОББ дамжин өнгөрөх ажлыг хөнгөвчлөх.