

2018.10.30-ны байдлаар

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний мэдээлэл 2018

№	Төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Огноо		Гүйцэтгэгч	Улсын комисс ажилла сан эсэх /+/	Тайлбар
			Гэрээ байгуулсан	Гэрээ дуусах			
Аймагт эрх шилжин хэрэгжүүлж буй улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, арга хэмжээ							
1	Ховд аймгийн Татварын хэлтсийн конторын барилгын барилга угсралтын ажил	1 350 000.0	2018.04.18	2018.11.20	“Буянтын боргио” ХХК		Барилгын ажил 98 хувьтай, 11 сарын 20-нд
2	Багийн засаг дарга нарын мотоцикл	250 000.0	2018.06.28	2018.07.28	“Протек” ХХК	+	Хүлээлгэн өгсөн
3	Ховд аймгийн Жаргалант суманд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил	500 000.0	2018.10.22	2018.12.10	Ганбүрэн ХХК		Ажлын явц 20 хувьтай
4	Ундны ус хангамжийг сайжруулах, ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж Алтай, Үенч, Дөргөн, Дуут сумдад	400 000.0	I-Багц 2018 оны 08-09	2018.11.15	Од Пропертиз ХХК		Ажлын явц 50 хувьтай
			II-Багц 2018 оны 05-24, III-Багц 2018 оны 05-24	2018.11.15	Фужи алтай ХХК		Ажлын явц 25 хувьтай
5	Ховд аймгийн Цэцэг сумын Хөшөөт багийн төвийн барилга угсралтын ажил	600 000.0	2018.06.04	2018.11.20	Хатан түнгэл ХХК		барилгын ажил 80 хувьтай
6	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Ховд Зэрэг сум/	450 000.0	-	-	-		Баруун бүсийн Онцгой байдлын газарт эрх шилжсэн ХАА-ны шатандаа
7	Сумын ЗДТГ-ын автомашин/Дуут сум/	55 000.0	2018.06.13	2018.07.03	“БГМ” ХХК	+	Комисс хүлээн авсан
Япон улсын өвсний үндэс хөтөлбөрийн санхүүжилт							
1	Булган сумын Минжит Булган цогцолбор сургуулийн 200 хүүхдийн дотуур байрны барилгын их засварын ажил	215 272.1	2018.03.27	2018.04.27	Алтайн бумбат өргөө ХХК	+	Комисс хүлээн авсан
2	Буянт сумын сургуулийн барилгын цонхны засвар	75 200 000	2018.06.18	2018.08.10	Цагаан бөлбөө ХХК	+	Комисс хүлээн авсан
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээ							
1	Аймгийн аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээл нийлүүлэх	307 500.0	2017.06.25	2018.12.15	“Эко ховд” ХХК		Гэрээ сунгасан Ажил 40 хувьтай
2	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт суудлын автомашин нийлүүлэх	336 000.0	2018.03.02	2017.05.02	“Баруун ойрад” ХХК, “Эко буянт” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
3	Ховд аймгийн Мөнххайрхан суманд ковш	70 000.0	2018.04.02	2018.05.03	“Онхотын булаг” ХХК	+	Хугацаа хэтэрсэн.

2018.10.30-ны байдлаар

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний мэдээлэл 2018

	нийлүүлэх						Хуулийн байгууллагад шилжсэн
4	Ховд аймгийн Дөргөн суманд хог хаягдал зайлуулах, булах универсаль ковш	85 000.0	2018.04.02	2018.05.03	“Онхотын булаг” ХХК	+	Хугацаа хэтэрсэн. Хуулийн байгууллагад шилжсэн
5	Ховд аймгийн барилгын материалын сорилтын итгэмжлэгдсэн лабораторид тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	23 000.0	2018.03.21	2018.05.28	“Ариун мед трейд” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
6	Аймгийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний зураг төсөл боловсруулах	43 776.0	2018.04.05	2018.06.04	“ММ архитектур” ХХК, “Алтайн газрын хүч” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
7	Ховд аймгийн Нутгийн удирдлагын ордоны шугам сүлжээний шинэчлэл	350 000.0	2018.04.12	2018.07.12	“ГЦЦЭ” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
8	Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхим тохижуулах	34 000.0	2018.04.10	2018.05.01	“Эс Жи Эм” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
9	Ховд аймагт явуулын постын байр хийлгэх	30 000.0	2018.04.02	2018.05.02	“Ногоон Алтай” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
10	Ховд аймгийн Жаргалант сумын шинэ дулааны засмалын дээд хэсэгт худаг гаргах	35 000.0	2018.04.15	2018.05.15	“Эвлэл” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
11	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж, эд хогшил нийлүүлэх	52 000.0	2018.05.02	2018.06.20	“Турлиахт” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
12	Ховд аймгийн Жаргалант сумын Баатархайрхан багийн гэрэлтүүлэг хийх ажил	35 000.0	2018.04.24	2018.06.24	“МВС” групп ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
13	Ховд аймгийн Жаргалант сумын Цамбагарав багийн гудамжны гэрэлтүүлэг	50 000.0	2018.04.20	2018.05.20	“Эко буянт” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
14	Ховд аймгийн Жаргалант сумын Буянт багийн гэрэлтүүлэг	25 000.0	2018.04.24	2018.05.21	“Уян дөш” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
15	Ховд аймгийн Жаргалант сумын Бугат, Хайрхан багуудын гэрэлтүүлэг хийх	120 000.0			“Вива зоне” ХХК		Ажил 20 хувьтай
16	Ховд аймагт Бэлчээрийн болон ундны усны худаг гаргах	30 000.0	2018.08.13	2018.09.15	“Эвлэл” ХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
18	Ховд хотын замын гэрлэн дохио шинэчлэх, засварлах	49 800.0	2018.04.06	2018.06.28	“МВС” групп ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
19	Ховд аймгийн Ховд, Дөргөн сумын замын ТЭЗҮ боловсруулах	45 000.0	2018.06.13	2018.07.27	“Ихэр мөнх” ХХК		Зураг, төсөв дууссан боловч магадлал

2018.10.30-ны байдлаар

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний мэдээлэл 2018

							хийлгэхээр зам тээврийн яаманд хүргүүлэн хүлээгдэж байна.
20	Ховд аймгийн Буянт сумын Норжинхайрхан багийн цементэн замыг үргэлжлүүлэн барих, гэрэлтүүлэг хийх	90 000.0	2018.05.28	2018.07.01	“Хатан түнгэл” ХХК		Хугацаа хэтэрсэн, Ажил 30 хувьтай
21	Ховд аймгийн шүүхийн шинжилгээний албанд тусгай тоногосон тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэх	35 000.0	2018.05.11	2018.06.23	Голден шилл групп	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
22	Ховд аймгийн Жаргалант сумын Буянт багт худаг гаргах	25 000.0	2018.05.07	2018.06.07	Алтайн их ус ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
23	Ховд аймгийн төв, гэр хорооллын бүсэд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийх	30 000.0	2018.05.21	2018.07.03	“Зураг төсөл консалтинг” ХХК		Ажил 80 хувьтай
24	Ховд аймгийн Жаргалант суманд явган зам хийх ажил	60 000.0	2018.04.17	2018.06.30	Зол дайчин ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
25	Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх	50 000.0	2018.07.10	2018.11.10	Инжэд төр ХХК		Комисс томилох шатандаа
26	Ховд хотын гудамж, талбайн үл хөдлөх хөрөнгийн судлагаа гаргаж, хаягийн зураглал хийх, хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээг нэгдсэн стандартад шилжүүлэх	70 000.0	2018.05.04	2018.08.10	Талст чиглэл ХХК		Хугацаа хэтэрсэн, хаяг хэвлэлтэнд орсон
27	Дуут сум чиглэлийн замын засвар	65 000.0	2018.04.17	2018.04.25	Ховд АЗЗА ТӨХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
28	Ховд аймгийн Жаргалант суманд дугуйн зам барих	49 000.0	2018.07.09	2018.08.10	Очир буян өргөө ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан. Нэмэлт ажилд АУДИТ хийлгэж байгаа
29	Жаргалант сумын 80 айлын нийтийн эзэмшлийн шугам сүлжээ солих засвар	80 000.0	2018.06.24	2018.07.28	Хан асар ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
30	Эмнэлгийн ор нийлүүлэх тендер	50 000.0	2018.05.09	2018.05.21	Төгс шимт оргил ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
31	Компьютер нийлүүлэх / Тунгалаг бүртгэлийн хүрээнд/	16 000.0	2018.05.09	2018.05.16	Очир буян өргөө ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
32	Ховд аймгийн Мөст, Цэцэг, Буянт сумын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах	15 000.0	2018.08.10	2018.12.20	“Гурван тайга”ХХК		Ажлын явц 30 хувьтай.
33	Жаргалант сумын дулааны хуучирч	40 000.0	2018.06.13	2018.07.23	“Хөх ган өгөөж”	+	Комисс ажиллаж

2018.10.30-ны байдлаар

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний мэдээлэл 2018

	муудсан шугамын засвар				ХХК		хүлээн авсан.
34	Ховд аймгийн Жаргалант сумын Магсаржав багийн 72 айлын орон сууцны дээврийн засвар	40 000.0	2018.07.10	2018.08.10	“Затус”ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
35	Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын дотуур байрны засвар, сургуулийн хашаа	80 000.0	2018.07.16	2018.08.18	“Бүтээмж тауэр” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
36 37	Зураг төсөвтЭЗҮ боловсруулах /засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хөрөнгө оруулалт/	200 000.0	2018.07.18	2018.08.13	1-р багцад “Их мянган инженершил”ХХК		Хугацаа хэтэрсэн Ажил 95 хувьтай
			2018.07.18	2018.11.15	2,3,4,5,6-р багцад “Алтайн газрын хүч” ХХК		Ажил 90 хувьтай
38	Төрийн үйлчилгээнд ISO9001 стандарт нэвтрүүлэх	20 000.0	2018.07.23	2018.12.31	“Менежмент ур чадварын хүрээлэн”		Ажил 40 хувьтай
39	Ховд аймагт авто замын гэрэлтүүлэг хийх	100 000.0	2018.08.01	2018.09.01	Номин-Ендэрт ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
40	Авто замын камержуулалт	50 000.0	2018.06.27	2018.08.08	“Экстракт” ХХК		Комисс томилох шатандаа
41	Зэрэг сумын Бургасан багийн төвийн барилгын дотор, гадна засвар	18 000.0	2018.06.25	2018.07.23	“Алтайн бөөрөг” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
42	Жаргалант сумын нийтийн байрны орц,дээвэр, гадна фасатын засвар	80 000.0	2018.06.05	2018.06.12	“Нью престиж констракшн”ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
43	Ховд аймгийн Зэрэг сумын хүүхэд залуучуудын спортын талбайн тохижилтын ажил	70 000.0	2018.07.09	2018.08.26	“Динатос” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
44	Аймгийн ИХТ эд хогшил нийлүүлэх	20 000.0	2018.08.28	2018.09.28	“Талст чиглэл”ХХК		Хугацаа хэтэрсэн
45 46	Жаргалант сум Д/д 16 төвийг шинээр байгуулах, ДД-1 төвийг ДД 15 төвтэй холбох 400 м шугмын ажил	300 000.0	2018.10.10	2018.10.30	Тэгш стандарт ХХК		Ажлын явц 40 хувьтай
			2018.10.10	2018.10.30	Ховд Дулааны станц ТӨҮГ		Ажлын явц 75 хувьтай
47	Жаргалант сумын Жаргалан баг 80 айлын дулааны шугам сүлжээ	130 000.0	2018.09.26	2018.10.26	“Хан-асар”ХХК		Ажил 70 хувьтай

2018.10.30-ны байдлаар

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний мэдээлэл 2018

48	Жаргалант сумын Рашаант багийн 1,2-р 36 айлын орон сууцны барилгын орцны засвар	40 000.0	-	-	"Ховд баганат"ХХК		Гэрээ байгуулах шатандаа
49	Жаргалант сумын алагтолгой багийн хөгжлийн төвийн тоног төхөөрөмж	50 000.0	2018.10.09	2018.11.15	"Золдайчин"ХХК		Ажил 60 хувьтай
50	Мал угаах ванн барих дэмжих	20 000.0	2018.09.15	2018.10.15	"Талст чиглэл"ХХК		Ажил 20 хувьтай
51	Жаргалант сумын Бугат өрхийн эмнэлгийн өргөтгөл	100 000.0	2018.09.10	2019.05.30	"Динатос"ХХК		Ажлын явц 30 хувьтай
52	Ховд сумын Улаан бураа багийн гүүр	50 000.0	-	-	"Азза"ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
53	Эвийн хүч худалдааны төвийн халаалт, Гадна шугам сүлжээ хийх	102 700.0 39 400.0	-	-	-	-	Тендерийн шатандаа
54	Жаргалант сумын нийтийн байрыг хэрэглээний халуун устай болгох /80айлын 2 орон сууц, 6 дугаар 24 айл, 2-р 60 айл, Тулгын 30 айл/	64 000 000	2018.11.01	2018.11.29	"Гэгээн-Илч"ХХК		Ажил 10 хувьтай
55	Ховд аймгийн жаргалант сумын наран багт байрлах Болорын 27 айлын орон сууцны халаалт, хэрэглээний халуун ус, цэвэр усны гадна шугамын ажил	4 960 000	2018.10.12	2018.11.12	"Динатос"ХХК		Ажил 80%-тай явагдаж байна.
56	Ховд аймгийн I –ийн 36 айлын дулааны шугамын ажил	5 000 000	2018.10.12	2018.11.11	"Динатос"ХХК		Ажил 80%-тай явагдаж байна.
57	Жаргалант сумын гудамж, нийтийн эзэмшлийн талбайн камержуулалт	100 000.0	2018.10.30	2018.12.01	"Оргилуун үйлс"ХХК		Ажил 10 хувьтай
58	Аймгийн аюулгүй нөөцөд өвс нийлүүлэх	30 000.0	2018.09.18	2018.10.18	"Дөргөн хяраа улаан"ХХК		Ажил 50 хувьтай
59	Аймгийн аюулгүйн нөөцөд тэжээл нийлүүлэх	50 000.0	2018.10.11	2018.11.18	"Динатос"ХХК		Ажил 20 хувьтай
60	Зэрэг сумын цэцэрлэгийн хашааны тохижилт	12.0	-	-	-		Тендерийн шатандаа

2018.10.30-ны байдлаар

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний мэдээлэл 2018

61	Жаргалан өрхийн эмнэлэгийг төв дулаанд холбох	3 000 000	2018.10.18	2018.10.30	“Ховд дулааны станц”ТӨХК		Ажил 95 хувьтай
62	ЕБС-ын дунд, ахлах ангийн сурагчдын ширээ, сандал	49.0	-	-	-		Тендерийн шатандаа
63	ЕБС-ын бага ангийн сурагчдын ширээ, сандал нийлүүлэх	49.1	-	-	-		Тендерийн шатандаа
64	Гаалийн 12 айл, харганатын усны 14 айл, 6 дугаар 24 айл Элсэн морьт 48 айл, хөрс ХХК-ын шинэ 4 давхар байруудыг нөөцийн шугамд холбох	9.37	2018.10.24	2018.11.15	“Цацаг”ХХК		Ажил 50 хувьтай
65	Аймгийн Улаан загалмайн хорооны барилгыг нэгдсэн халаалтад холбох санхүүжилт	9.5	2018.10.09	2018.10.22	“Богоч констракшн”ХХК		Комисс томилж хүлээн авах шатандаа
66	Жаргалант сум 7-р сургуулийн халаалтын нөөц тогоо	9.0	-	-	-		Боловсруулалтын шатандаа
67	Сум, өрхийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж шинэчлэх	30.0	-	-	-		Боловсруулалтын шатандаа
68	9-р цэцэрлэгийн дотор засвар	9.5	2018.10.26	2018.11.12	“Авга-ач нар”ХХК		Ажил 20 хувьтай
69	52 айлын орон сууцны засвар	36.0	-	-	-	-	Тендерийн шатандаа
70	48 айлын орон сууцны орцны засвар	18.0	-	-	-	-	Тендерийн шатандаа
71	Жаргалант сумын Хятад 24 айлын орон сууцны сантехникийн засвар	2.0	2018.10.18	2018.10.29	“Бүтээмж тауэр”ХХК		Комисс томилж хүлээн авах шатандаа

Сум, байгууллагад орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээ

1	Ховд аймгийн Дарви сумын соёлын төвийн засвар	50 000.0	2018.04.19	2018.05.04	“Сая хүч” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
2	Ховд аймгийн Дарви сумын эрүүл мэндийн төвийн засвар	50 000.0	2018.04.19	2018.05.04	“Монголиа буйлдинг консалтинг групп” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
3	ховд аймгийн эрдэнэбүрэн сумын эрүүл мэндийн төвийн засвар	50 000.0	2018.04.19	2018.05.07	“Цагаанбөлбөө” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
4	Эрдэнэбүрэн суманд халуун ус, сауны барилга барих	50 000.0	2018.04.25	2018.05.07	“Талст чиглэл” ХХК		Ажил 95 хувьтай
5	Манхан сумын төв гудамжны тохижилт	25 000.0	2018.05.30	2018.06.06	“Золдайчин” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
6	Манхан сумын ЗДТГ-ын засвар	43 449.5	2018.06.29	2018.07.06	“Сутайн цамхаг” ХХК	+	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
7	Ховд аймгийн бугат үзүүрийн услалтын системийн толгойн барилгын засвар	20 000.0	2018.06.08	2018.06.14	“хот тохижуулах”		Комисс ажилласан хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн
8	Мөст сумын Давст багийн төвийн барилга	25 000.0	2018.09.10	2018.10.30	“Динатос” ХХК		Гэрээ сунгах хүсэлт гаргасан Ажил 50 хувьтай
9	Мянгад сумын багийн хөгжлийн төв барих	75 000.0	2018.09.03	2018.09.10	“Буянт тэгш үйлс” ХХК		
11	Ховд аймагт хогийн менежмент хэрэгжүүлэх, бульдозер нийлүүлэх	95 000.0	2018.04.12	2018.05.14	“ГЦЦЭ”ХХК		Гаалийн бүрдүүлэлт хийж байгаа
12	15 дугаар цэцэрлэгийн хүнс хадгалах склад барих	4 900 000	2018.10.22	2018.11.22	“Буянт тэгш үйлс”ХХК		Ажил 20 хувьтай
13	Аймгийн татварын хэлтэст тоног төхөөрөмж авах	17 000 000	-	-	-	-	-
14	Мөст сум хог ачих трактор, тоног төхөөрөмж авах	9 000 000	-	-	-	-	-

2018.10.30-ны байдлаар

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний мэдээлэл 2018

15	Мянгад сумын Баянбулаг багийн төвийн тохижилт, тоног төхөөрөмж	28 000 000	-	-	-	-	Тендер зарлах бэлтгэл ажлыг хангаж байна
16	Цагдаагийн газрын согтууруулах зэрэг тогтоох тоног төхөөрөмж	5 000 000	2018.10.25	2018.11.15	Бодь электроникс ХХК	-	-
17	Цаст-Алтай цогцолбор сургуулийн сантехникийн засвар	8 500 000	2018.10.24	2018.11.05	“Дуурсах-Өргөө”ХХК	-	Ажил 60 хувьтай
18	Цагдаагийн газрын хээрийн дадлага сургалтын төвийн төмөр хашааны засвар	15 000 000	2018.11.01	2018.11.26	Баруун жонон ХХК	-	Ажлын явц 40 хувь
19	Манхан суманд 3 замын уулзвар дээр явуулын пүү барих	16.7	2018.10.29	2018.11.12	“Хархираан их хишиг”ХХК	-	Ажил 10 хувьтай
20	Мөнххайрхан сумын үерт автсан замуудын засвар	5.5	-	-	-	-	-
21	Эрдэнэбүрэн сумын өвсний фондын хашаа барих	8.0	-	-	-	-	-
22	Манхан сумын Баянгол багт өөшийн усыг харганы эх гол руу оруулж шуудуй татах	9.9	2018.10.22	2018.11.15	“Ганжуур од”ХХК	-	Ажил 40 хувьтай
23	3-р цэцэрлэгийн халаалтын насос	2.0	-	-	-	-	Комисс ажиллаж хүлээн авсан.
24	Жаргалант сумын 10-р цэцэрлэгийн халаалтын тогоо	8.5	-	-	-	-	-
25	БОЭТ-ын дунд чөмөгний хугарлын аппарат	8.0	-	-	-	-	-
26	Дөргөн сумын ЭМТ-ын халаалтын тогоо шинэчлэх	9.0	2018.10.19	2018.11.09	Иргэн Батцэнд	-	Ажил 50 хувьтай
27	Алтай сумын соёлын төвийн сантехникийн засвар	9.0	-	-	-	-	-

2018.10.30-ны байдлаар

Хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний мэдээлэл 2018

28	Буянт сумын эрүүл мэндийн төвийн дээврийн засвар	8.5	2018.11.01	2018.11.20	“Ирмүүн аргамаг”ХХК		Ажил 20 хувьтай
29	Дуут сумын сургуулийн халаалтын нөөц тогоо худалдан авах	6.5	-	-	-	-	-
30	Дуут сумын ЗДТГ-ын халаалтын тогоо	4.0	-	-	-	-	-
31	БОЭТ-ийн дээврийн дулаалагыг аж ахуйн аргаар гүйцэтгүүлэх	9.9	2018.10.25	2018.11.10	“Ану- Төгөлдөр”ХХК		Ажил 50 хувьтай
32	Ойжуулалт хийх, ногоон байгууламжийг хэмжээг нэмэгдүүлэх	18.0	-	-	Тэгш стандарт ХХК	+	100 хувь хэрэгжсэн
33	Гадаргын болон гүний усны тооллогыг сав газрын захиргаатай хамтран явуулж, улсын усны мэдээллийн санд оруулах	15.0	-	-	Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар		90 хувь
34	Булаг, Рашаан тохижуулах ажиллагааг дэмжих	4.0	-	-	Үенч, Зэрэг сум ЗДТГ	+	100 хувь хэрэгжсэн