

**УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Д/д	Сум, Байгууллага	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 онд санхүүжих дүн /Сая.төг/	Зураг төсөв, ажлын тоо хэмжээ	Хамтран ажиллах байгууллагын нэр, утас	Хариуцах эзэн	Зураг, төсөв, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт бэлэн болгох хугацаа	Тайлбар, анхаарах асуудал
			Эхлэх	Дуусах							
<b>1. УЛСЫН ТӨСВӨӨР САНХҮҮЖИХ АЖЛУУД</b>											
<b>Нэг. Барилга</b>											
<b>1. Алтай сум</b>											
1	Алтай	Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Ховд, Алтай сум/	2019	2020	3,000.0	1,000.0		Алтай сумын ЗДТГ, Б.Энхбаяр 88117901	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр, Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	4-р сарын 05	Аймагт эрх шилжсэн. UDC group зураг төсөв хийхээр шийдвэрлэсэн. Гэрээ байгуулан зураг, төсөв бэлэн болгохоор ажиллаж байна.
2	Алтай	Бодонч, Ангиртын голын төмөр бетон гүүр, 40 у/м /Ховд, Алтай сум/	2019	2019	1,200.0	1,200.0		Алтай сумын ЗДТГ	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр, Ц.Сувдаа, МХГ	-	ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн.
<b>2. Булган сум</b>											
3	Булган	Сургуулийн спорт заалын барилга /Ховд, Булган сум, 1 дүгээр сургууль/	2019	2020	1,100.0	500.0		Булган сумын ЗДТГазар Б.Амгаланбадрах 88114569	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр, Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Орон нутгийн оролцоо шаардлагагүй гэсэн.
4	Булган	Сумын төвийн инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээ /цэвэр, бохир ус болон дулаан, дулааны эх үүсвэр/ /Ховд, Булган сум/	2019	2020	6,200.0	1,600.0	+	Булган сумын ЗДТГазар Б.Амгаланбадрах 88114569	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр, Ц.Жаргалсайхан, ГХБХБГ	-	БХБЯаманд зураг, төсөв хийгдсэн. БХБЯ-д эрх шилжсэн.
5	Булган	Усжуулалтын суваг, шуудуу, услалтын систем, гүүрний бүтээн байгуулалт /Ховд, Булган сум/	2019	2019	500.0	500.0	-	Булган сумын ЗДТГазар Б.Амгаланбадрах 88114570	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр, Ц.Пүрэвсүрэн, ГХБ ХБГ	4-р сарын 25	Аймагт эрх шилжсэн. Услалтын системийн зөвшөөрөлтэй зураг төслийн компаниар хийлгэх.
6	Булган	Үндэсний үйлдвэрийн хүүхдийн автобус /Ховд, Булган, Баянсудал баг/	2019	2019	60.0	60.0	-	Булган сумын ЗДТГазар Б.Амгаланбадрах 88114571	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Ц.Сувдаа	3-р сарын 10	Аймагт эрх шилжсэн. Даалгавар боловсруулагдсан.
7	Булган	Хөдөө, аж ахуйн агропаркийн тоног төхөөрөмж /Ховд, Булган сум/	2019	2019	140.0	140.0		Булган сумын ЗДТГазар Б.Амгаланбадрах	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Ц.Пүрэвсүрэн	-	Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын даалгавар гарч байгаа.
8	Булган	"Булган агропарк" жимс, жимсгэнэ төсөл /Ховд, Булган сум/	2019	2019	600.0	600.0	-	Булган сумын ЗДТГазар Б.Амгаланбадрах 88114573	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Ц.Пүрэвсүрэн, ХХААГ	4-р сарын 15	Эрх шилжсэн. Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын даалгавар гарч байгаа.
9	Булган	Баянмодны заставын барилга /Ховд, Булган сум/	2018	2019	2,000.0	550.0		Булган сумын ЗДТГазар Б.Амгаланбадрах 88114569	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр, Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	Нууцлалтай
10	Булган	Спорт цогцолборын барилга, 450 суудал /Ховд, Булган сум/	2018	2019	3,500.0	2,750.0		Булган сумын ЗДТГазар Б.Амгаланбадрах 88114569	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Б.Түмэндэмбэрэл	-	Тэнгэрийн тэмдэг ХХК гүйцэтгэж байгаа, ажил 30 хувьтай

11	Булган	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Булган сум/	2015	2019	6,660.0	1,830.0		Булган сумын ЗДТГазар Б.Амгаланбадрах 88114569	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Б.Түмэндэмбэрэл	-	Ховд өргөө ХХК гүйцэтгэж, Улсын комисс хүлээн авсан, ажил 100 хувь
12	Булган	Сумын төвийн 10 кВт болон 0.4 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээний шинэчлэл, өргөтгөл, 10/0.4 кВт-ын дэд станцын өргөтгөл /Ховд, Булган сум/	2018	2019	1,990.1	1,490.1		Булган сумын ЗДТГазар Б.Амгаланбадрах 88114569	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Б.Түмэндэмбэрэл	-	"Гантесла" ХХК гүйцэтгэж байгаа, Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай.
<b>3.Буянт сум</b>											
13	Буянт	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Ховд, Буянт сум/	2019	2020	1,200.0	600.0		Буянт сумын ЗДТГ, 94625252	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр, Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	4-р сарын 05	Аймагт эрх шилжсэн. UDC group зураг төсөв хийхээр шийдвэрлэсэн. Гэрээ байгуулан зураг, төсвийг бэлэн болгохоор ажиллаж байна.
<b>4.Дарви сум</b>											
14	Дарви	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Ховд, Дарви сум/	2019	2019	1,300.0	1,300.0	+	Дарви сумын ЗДТГ, 99437766	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр, Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	Орон нутгийн төсвөөр зураг, төсөв хийгдсэн. Зураг, төсөв магадлалын шатандаа явагдаж байна. ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн
<b>5.Дөргөн сум</b>											
15	Дөргөн	Ундны усан хангамж, ус цэвэршүүлэх байгууламж /Ховд, Дөргөн сум/	2019	2019	170.0	170.0		Дөргөн сумын ЗДТГ	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Ц.Жаргалсайхан	4-р сарын 25	Аймагт эрх шилжсэн. Зураг төсөв боловсруулах шатандаа
16	Дөргөн	Сумын төвийн тохижилт /Ховд, Дөргөн сум/	2019	2019	250.0	250.0	+	Дөргөн сумын ЗДТГ	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл	3-р сарын 25	Аймагт эрх шилжсэн. Усны машин-50 цэцэрлэгийн хашаа-40, Сургуулийн монтаж-20, Өвсны фонт-10, цэцэрлэгт хүрээлэн -30, төв талбай-100 эдгээр ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн.
<b>6.Дуут сум</b>											
17	Дуут	Сургуулийн спорт заалын барилга /Ховд, Дуут сум/	2019	2020	850.0	200.0		Дуут сумын ЗДТГ, А.Энхбаяр, 89439191	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	4-р сарын 5	Аймагт эрх шилжсэн. Нэг маягийн зургийг хувилж авчирсан. Алтан-Од судалж хариу өгөхөөр болсон.
18	Дуут	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/	2019	2020	600.0	350.0	-	Дуут сумын ЗДТГ	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан, Ц.Сувдаа,МХГ	4-р сарын 05	Аймагт эрх шилжсэн. Зураг, төсөвгүй.
19	Дуут	Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Ховд, Дуут сум/	2018	2019	1,300.0	800.0	+	Дуут сумын ЗДТГазар А.Энхбаяр 89439191	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан, Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	"Чандмань Уушир"ХХК Ажлын гүйцэтгэл 20 хувьтай.
<b>7.Жаргалант сум</b>											
20	Жаргалант	Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2019	2020	2,500.0	500.0	+	ЗГХЭГ, Жаргалант сумын ЗДТГ	ЗДТГ-н дарга Д.Энхболд, Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	3-р сарын 15	Аймагт эрх шилжсэн. Зураг, төсөв нь бэлэн
21	Жаргалант	Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Ховд, Жаргалант сум, <u>Цаст-Алтай цогцолбор сургууль/</u>	2019	2020	5,000.0	2,500.0		Цаст-Алтай сургууль, П.АЛТАНЛХАГВА, 99779150	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан, Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	4-р сарын 20	Аймагт эрх шилжсэн. Бэлэн зураг төсвийг сонгохоор ярилцаж байгаа

22	Жаргалант	Шүүхийн өргөтгөлийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2019	2019	800.0	800.0	+	Шүүх, Д.Даваасүрэн, 99045049	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл	-	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр Ерөнхий газарт тендер зарлахаар болсон.
23	Жаргалант	Багийн төвийн инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум, <u>Жаргалан</u> баг/	2019	2019	250.0	250.0		Жаргалант сумын Засаг дарга Ц.Ганданповрон	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан, Ц.Жаргалсайхан, ГХБХБГ	-	Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын даалгавар гарч байгаа.
24	Жаргалант	Багийн төвийн инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум, Рашаант баг/	2019	2019	350.0	350.0		Жаргалант сумын Засаг дарга Ц.Ганданповрон	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан, Ц.Жаргалсайхан, ГХБХБГ	4-р сарын 10	Аймагт эрх шилжсэн.
25	Жаргалант	Залуусын орон сууцны хорооллын дэд бүтэц /Ховд, Жаргалант сум/	2019	2020	2,000.0	1,650.0		Жаргалант сумын Засаг дарга Ц.Ганданповрон	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан, Ц.Жаргалсайхан, ГХБХБГ	4-р сарын 20	Аймагт эрх шилжсэн. Газрын байршлыг тодорхой болгож зураг төсвийг хийлгэх шаардлагатай.
26	Жаргалант	Хүүхдийн тоглоомын паркийн шинэчлэл /Ховд, Жаргалант сум/	2019	2019	400.0	400.0		Жаргалант сумын Засаг дарга Ц.Ганданповрон	ЗДТГ азрын дарга Д.Энхболд Х.Баасанхүү	4-р сарын 5	Аймагт эрх шилжсэн.Зураггүй холбогдох байгууллагаас саналыг авч боловсруулах.
27	Жаргалант	Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/	2019	2020	2,100.0	800.0	+	Жаргалант сумын ЗДТГ	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан, Ц.Сувдаа,МХГ	-	ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн.зураг, төсөвтэй
28	Жаргалант	Нийтийн тээврийн автобус, 3ш /Ховд, Жаргалант сум/	2019	2019	120.0	120.0	-	Жаргалант сумын ЗДТГ, Авто тээврийн төв ТӨҮГ, Цагдаагийн газар	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Ц.Сувдаа	3-р сарын 20	Аймагт эрх шилжсэн. Техникийн тодорхойлолт боловсруулах шатандаа
29	Жаргалант	"Ховд бренд" агропарк, жимс, жимсгэнэ төсөл /Ховд, Жаргалант сум/	2019	2019	600.0	600.0	-	ХХААХҮЯ, ХХААГ	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Н.Гэрэлмаа	-	Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын даалгавар гарч байгаа.
30	Жаргалант	Татварын хэлтсийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2019	1,350.0	700.0	+	Татварын хэлтэс 95949994	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан, Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	Буянтын боргио ХХК 94041588 Улсын комисс ажилласан.
31	Жаргалант	Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүд, гэрч хохирогчийг түр хамгаалах байр /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2019	800.0	300.0	+	Хүүхдийн ордон Ц.Номинчимэг 99095378	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	Зураг төсөвтэй.
32	Жаргалант	Хөгжил политехник коллежийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2020	4,383.3	2,500.0	+	Хөгжил политехник коллеж Д.Баярмаа	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	"Мотоблок"ХХК Ажлын гүйцэтгэл 20 хувьтай.
33	Жаргалант	Сургуулийн дотуур байр, урлаг, спортын заал, биеийн тамирын талбай /Ховд, Жаргалант сум, 7 дугаар сургууль/	2018	2019	2,500.0	2,000.0	+	7-р сургууль Ц.Алтантунгалаг	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	Гранд пасикал Ажлын гүйцэтгэл 20 хувьтай.

34	Жаргалант	Цэцэрлэгийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2019	2,105.7	1,605.7	+	БСУГазрын дарга М.Пүрэвхүү	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	"Турлиахт"ХХК Ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай.
35	Жаргалант	Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2020	5,019.7	2,229.9	+	БОЭТ-ийн дарга Т.Баяртогтох	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	"Тэгш стандарт" ХХК Ажил эхлээгүй.
36	Жаргалант	Прокурорын газрын барилга /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2019	1,690.4	1,400.4	+	Прокурорын газар Н.Доржсүрэн	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	Турлиах ХХК Ажлын гүйцэтгэл 10 хувьтай.
37	Жаргалант	Хүнсний ногооны зоорь /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2019	1,000.0	600.0	+	Жаргалант сумын Засаг дарга Ц.Ганданповрон	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	МБГМ Ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай.
38	Жаргалант	Малын гаралтай түүхий эдийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2020	5,000.0	2,960.0	+	Жаргалант сумын Засаг дарга Ц.Ганданповрон	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Ц.Пүрэвсүрэн	-	"Саруул цамхаг"ХХК Зураг, төсөв боловсруулалтын шатандаа. Тус ажлаас эхний ээлжинд КТП-ын ажил хийгдэж байна. Ажил 20 хувьтай
39	Жаргалант	Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Жаргалант сум/	2018	2019	2,622.9	2,122.9	+	Жаргалант сумын Засаг дарга Ц.Ганданповрон	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	Ховд өргөө ХХК Зураг, төсөв бэлэн болсон. Эхний ээлжинд энэ жилд 1км шугамын барилга угсралтын ажил хийсэн.
40	Жаргалант	Баруун бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн их засвар	2019	2019	120.0	120.0		БОЭТ-ийн дарга Т.Баяртогтох	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ		Аймаг эрх шилжсэн. Зураг, төсөв боловсруулалтын шатандаа
<b>8.Зэрэг сум</b>											
41	Зэрэг	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Зэрэг сум/	2019	2019	1,250.0	1,250.0		Зэрэг сумын ЗДТГ, Д.Октябрь	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	4-р сарын 25	Аймагт эрх шилжсэн. Зураг, төсөв нэг маягийн зургаар хийгдэх чиглэлтэй. Зургийг ЗГХЭГ-с авсан.
42	Зэрэг	Сумын төвийн ус хангамжийн систем /Ховд, Зэрэг сум/	2019	2019	200.0	200.0	+	Зэрэг сумын ЗДТГ, Д.Октябрь	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Ц.Жаргалсайхан	-	Услалтын системийн зөвшөөрөлтэй зураг төслийн компаниар хийлгэх.
<b>9.Манхан сум</b>											
43	Манхан	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Манхан сум/	2019	2019	1,200.0	1,200.0	+	Манхан сумын ЗДТГ, П.Мөнхбат	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	Орон нутгийн төсвөөр зураг, төсөв хийгдсэн. Зураг, төсөв магадлалын шатандаа явагдаж байна. ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн
44	Манхан	Цэвэр усны даралтат цамхаг /Ховд, Манхан сум/	2019	2019	250.0	250.0		Манхан сумын ЗДТГ, П.Мөнхбат	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Ц.Жаргалсайхан	3-р сарын 25	Аймагт эрх шилжсэн. Зураг хийлгэж байгаа
<b>10.Мөнххайрхан сум</b>											
45	Мөнххайрхан	Спорт, соёлын төвийн заалын барилга, 300 суудал /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2019	2020	2,000.0	700.0	+	Мөнххайрхан сумын ЗДТГ, Б.Батболд	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	3-р сарын 20	Одоо Зураг, төсөв хийгдэж байгаа. Аймаг эрх шилжсэн

46	Мөнххайрхан	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2019	2020	600.0	350.0	-	Мөнххайрхан сумын ЗДТГ	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Ц.Сүвдаа.МХГ	4-р сарын 01	Аймагт эрх шилжсэн.Зураггүй.
<b>11.Мөст сум</b>											
47	Мөст	Сургуулийн барилгын их засвар /Ховд, Мөст сум/	2019	2019	250.0	250.0	+	Мөст сумын ЗДТГазар Б.Сугарбат	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	3-р сарын 20	Зураг төсөвтэй.
48	Мөст	Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мөст сум/	2018	2019	800.0	400.0		Мөст сумын ЗДТГазар Б.Сугарбат	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Ц.Сүвдаа.МХГ	-	НKP ХХК Ажил бүрэн дууссан.
<b>12.Мянгад сум</b>											
49	Мянгад	Спорт заалын барилга /Ховд, Мянгад сум/	2019	2020	1,000.0	500.0	-	Мянгад сумын ЗДТГ, С.Лхамхүү	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Орон нутгийн оролцоо шаардлагагүй гэсэн.
50	Мянгад	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Ховд, Мянгад сум/	2018	2019	1,400.0	900.0	+	Мянгад сумын ЗДТГ, С.Лхамхүү	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	"ГЦЦЭ"ХХК Ажлын гүйцэтгэл 20 хувьтай.
<b>13.Үенч сум</b>											
51	Үенч	Услалтын систем /Ховд, Үенч сум/	2019	2019	400.0	400.0	-	ХХААХҮЯ, ХХААГ	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Ц.Пүрэвсүрэн	4-р сарын 20	Аймагт эрх шилжсэн. Услалтын системийн зөвшөөрөлтэй зураг төслийн компаниар хийлгэх.
52	Үенч	Хөшөөтийн уурхайгаас Ховд аймгийн Үенч сум хүртэл 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Үенч дэд станцын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/	2019	2020	21183.6	5,000.0	+	Үенч сумын ЗДТГазар	ХОХБТХ-ын дарга С.Гантөмөр Б.Түмэндэмбэрэл	-	Алтай тресс ХХК Ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай.
<b>14.Ховд сум</b>											
53	Ховд	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Ховд сум/	2019	2020	1,000.0	500.0		Ховд сумын ЗДТГ, Ш.Ерболат, 95579988	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	4-р сарын 25	Аймагт эрх шилжсэн. Зураг, төсөв нэг маягийн зургаар хийгдэх чиглэлтэй. Зургийг ЗГХЭГ-с авсан.
54	Ховд	Усжуулалтын суваг, шуудуу, услалтын систем /Ховд, Ховд сум/	2019	2019	200.0	200.0	-	ХХААХҮЯ, ХХААГ	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Ц.Пүрэвсүрэн	3-р сарын 20	Аймагт эрх шилжсэн. Услалтын системийн зөвшөөрөлтэй зураг төслийн компаниар хийлгэх.
<b>15.Чандмань сум</b>											
55	Чандмань	Спорт заалын барилгын их засвар /Ховд, Чандмань сум/	2019	2019	290.0	290.0	+	Чандмань сумын ЗДТГ, Б.Галбадрах	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	4-р сарын 10	Аймагт эрх шилжсэн.
56	Чандмань	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Ховд, Чандмань сум/	2018	2019	980.0	480.0	+	Чандмань сумын ЗДТГазар Б.Галбадрах 95117972 88004810	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	-	"Тэгш стандарт" ХХК Ажлын гүйцэтгэл 20 хувьтай.
<b>16.Цэцэг сум</b>											
57	Цэцэг	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.6 км /Ховд, Цэцэг сум/	2019	2020	3,473.0	1,000.0	+	Цэцэг сумын ЗДТГ	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Ц.Сүвдаа	4-р сарын 5	Аймагт эрх шилжсэн.Зураг, төсөвтэй.
<b>17.Эрдэнэбүрэн сум</b>											

58	Эрдэнэбүрэн	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/	2019	2020	1,000.0	500.0	+	Эрдэнэбүрэн сумын ЗДТГ, У.Цэрэнтогтох, 99433999	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	4-р сарын 25	Аймагт эрх шилжсэн. "Алтайн газрын хүч"ХХК-д зураг, төсөв хийгдэж байгаа.
<b>Сумдад</b>											
59	сумдад	Халуун усны барилга /Ховд, Дарви, Дөргөн, Зэрэг, Цэцэг, Чандмань сум/	2019	2019	750.0	750.0		Шим ус ОНӨААТҮГ Т.Баатарзориг	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Түмэндэмбэрэл, ГХБХБГ	4-р сарын 20	Аймагт эрх шилжсэн. Зураг хийгдэж байгаа.
60	сумд	Худаг, мал угаалгын онгоц /Ховд, Дарви, Дөргөн, Зэрэг, Цэцэг, Чандмань сум/	2019	2019	320.0	320.0	-	ХХААГ	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Ц.Пүрэвсүрэн	4-р сарын 10	Аймагт эрх шилжсэн. ажлын даалгавар гарсан.
61	сумдад	Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төсөл /Ховд, Дарви, Дөргөн, Зэрэг, Жаргалант, Цэцэг, Чандмань сум/	2019	2019	1,400.0	1,400.0	-	ХХААГ	Засаг даргын орлогч Т.Жаргалсайхан Б.Гантулга	5-р сарын 20	Аймагт эрх шилжсэн. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх саналууд авагдаж байгаа.
62	Сумуудад	Багийн Засаг даргын мотоцикл /Ховд/	2018	2019	250.0	150.0		АЗДТГазар	ХО-т хариуцсан мэргэжилтэн	-	Протек ХХК Ажил бүрэн дууссан.

-----oOo-----